



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2268 del 26/08/2022

OGGETTO: OGGETTO: DigiPASS+HUB □ Appalto C1-A □Opere edili ed impianti".
Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e stato finale appalto originario/integrativo.
Appalto C3-A □Servizio progettazione opere edili el impiantistiche□ approvazione quadro
finale. Impegni di spesa quote residuali appalti C1-A e C3-A.

C1-A - CUP: F49G18000130006, CIG: Z8C2D228C3

C3-A - CUP: F49G18000130006, CIG: Z4C29803AF

ESERCIZIO 2022

Imputazione della spesa di: €.

CAPITOLO:	3325
CENTRO DI COSTO:	880
IMPEGNO:	vedi allegato
CONTO FINANZIARIO	U.2.02.01.99.999

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole

OGGETTO: DigiPASS+HUB – Appalto C1-A “Opere edili ed impianti”. Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e stato finale appalto originario/integrativo. Appalto C3-A “Servizio progettazione opere edili ed impiantistiche” approvazione quadro finale. Impegni di spesa quote residuali appalti C1-A e C3-A.

C1-A - CUP: F49G18000130006, CIG: Z8C2D228C3

C3-A - CUP: F49G18000130006, CIG: Z4C29803AF

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con DCC n. 67 del 31/05/2022 e DCC n. 68 e del 31/05/2022 sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-24 ed il Bilancio di Previsione 2022-2024;

Che il Comune di Terni con propria DGC n. 80 del 26/09/2018 ha approvato il Progetto del DigiPASS+HUB relativo all’Azione 2.2.1 del Por-Fesr 2014-20 inviandolo alla Regione in accordo con quanto disposto dalla DGR n. 455 del 7/05/2018;

Che la Regione con Determina Dirigenziale n. 14439 del 31/12/2018 ed a conclusione della propria istruttoria, ha approvato e finanziato per l’importo di € 270.144,00 il Progetto sopra richiamato, a cui seguiva la sottoscrizione della Convenzione Prot. 28563 del 25/02/2019 tra la stessa Regione ed il Comune di Terni regolante la fase attuativa;

Che nel corso dell’attuazione il Progetto DigiPASS+HUB è stato oggetto di due successive modifiche rese possibili da quanto in tal senso riportato nella citata Convenzione anche in termini di coprogettazione tra Regione e Comune di Terni e di cui alle Determine Dirigenziali regionali di approvazione n. 6210 del 23/06/2021 e n. 6637 del 30/06/2022, quest’ultima in risposta dell’istanza Prot. 0099572 del 22/06/2022;

Che l’appalto C1-A “Opere edili ed impianti” è stato interessato dalle modifiche di cui sopra relativamente ai contenuti ed agli importi, in particolare in considerazione della variazione della sede e funzionalità dell’HUB rispetto al sito originario, evenienza che ha comportato la necessità di gestire opportunamente tempi, risorse dell’appalto e relativi importi;

Che la progettazione dell’appalto C1-A comprendente anche la parte non inizialmente affidata per limiti economici ed i relativi servizi propri della fase attuativa quale la Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è stata gestita attraverso l’appalto C3-A “Servizio progettazione opere edili ed impiantistiche” dello stesso Progetto DigiPASS+HUB;

Che il progetto delle opere edili ed impiantistiche sopra richiamato veniva approvato con Determina Dirigenziale n. 1455 del 29/05/2020 come integrata dalla Determina Dirigenziale n. 1511 del 4/06/2020, avente anche valenza di determinazione a contrarre, e con il seguente quadro economico comprendente anche gli importi relativi all’appalto C3-A, oltre che al C1-A:

QUADRO ECONOMICO APPALTO C1-A + C3-A			
	Descrizione	Articolazione degli importi per voce di spesa	

	SOMME A BASE D'APPALTO:		
A1	Importo lavori	€ 18.762,89	
A2	Oneri sicurezza da Linee Guida DGR 569/2011(non soggetti a ribasso)	€ 1.041,23	
A3	Costi sicurezza da computo metrico estimativo (non soggetti a ribasso)	€ 1.044,10	
A4	Incidenza manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 7.958,96	
A5	Importo complessivo Lavori (A1+A3)	€ 19.806,99	€ 19.806,99
A6	Importo a base d'asta (A1-A2-A4)	€ 9.762,70	
	SOMME A DISPOSIZIONE:		
B1	Spese Tecniche di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione Lavori	€ 4.636,51	
B2	Ribasso offerto 36,374%	€ 2.950,00	
B3	Cassa di Previdenza (4% su B2)	€ 118,00	
B4	Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/16	€ 59,00	
B5	Sommano	€ 3.127,00	€ 3.127,00
B6	Ribasso spese tecniche		€ 2.848,53
C	Spese per rimozione arredi esistenti, trasporto in altro locale o a discarica	€ 1.453,73	€ 1.453,73
D	IVA 22% su A5	€ 4.357,54	
E	Imprevisti	€ 1.000,00	
F	Incentivi D.Lgs 50/16 (2% su A5)	€ 396,14	
G	Sommano	€ 5.753,68	€ 5.753,68
	TOTALE (APPALTO C1-A + C3-A)		€ 32.989,93

Che ad esito di quanto disposto dalla Determina Dirigenziale a contrarre sopra richiamata, l'appalto C1-A è stato aggiudicato con Determina Dirigenziale n. 2205 del 13/08/2020 all'Impresa MASSACCESI SERVICE SAS di Massaccesi Ivano con sede in Strada Fiaiola, 26 Narni (TR), P. IVA 01582900559 e con il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO APPALTO C1-A + C3-A	DD 1455/2020	A seguito di gara
	LAVORI:		
A1	Importo lavori (A2+A4+A6/A7)	€ 18.762,89	€ 15.541,20
A2	Oneri sicurezza da Linee Guida DGR 569/2011(non soggetti a	€ 1.041,23	

	<u>ribasso)</u>		
A3	Costi sicurezza da computo metrico estimativo (<u>non soggetti a ribasso</u>)	€ 1.044,10	
A4	Incidenza manodopera (<u>non soggetti a ribasso</u>)	<u>€ 7.958,96</u>	
A5	Importo complessivo Lavori (A1+A3)	€ 19.806,99	
A6	Importo a base d'asta (A1-A2-A4)	€ 9.762,70	
A7	Importo a seguito di gara (ribassato 33% su A6)		€ 6.541,01
A8	<u>Importo contrattuale</u> (A2+A3+A4+A7)		€ 16.585,30
	SOMME A DISPOSIZIONE:		
B1	Spese Tecniche		
B2	Importo a seguito di gara (ribasso offerto 36,374%)	€ 2.950,00	
B3	Cassa di Previdenza (4% su B2)	€ 118,00	
B4	<u>Totale spese tecniche</u> (B2+B3)	€ 3.068,00	€ 3.068,00
C	Trasloco		
C1	Servizio trasloco di cui alla DD 1606/2020	€ 1.300,00	
C2	IVA su trasloco (22% su C1)	€ 286,00	
C3	<u>Totale servizio trasloco</u> (C1+C2)		€ 1.586,00
D	IVA sui lavori (22% su A8)		€ 3.648,76
E	Imprevisti	€ 1.000,00	€ 1.000,00
F	Incentivi D.Lgs 50/16 (2% su A5 e B4) (€ 396,14+59,00)	<u>€ 455,14</u>	€ 455,14
G	Economie		
G1	Economie spese tecniche (aggiornamento DD 1606/2020)		€ 2.716,26
G2	Economie ribasso d'asta lavori		€ 3.221,69
G3	Economie minor incidenza IVA lavori		€ 708,78
G4	<u>Totale economie</u> (G1+G2+G3)		€ 6.646,73
H	<u>Totale somme a disposizione</u> (B4+C3+D+E+F+G4)		€ 16.404,63
I	TOTALE APPALTO (A8+H)		€ 32.989,93

Che ricorrendone successivamente le condizioni ed in accordo con quanto riportato nei Contratti relativi agli appalti C1-A e C3-A, rispettivamente Prot. 0107987 del 14/09/2020 e Prot. 0173440 del

03/12/2019, anche ad esito delle modifiche apportate al Progetto assentite dalla Regione e sopra richiamate, con Determina Dirigenziale n. 3769 del 17/12/2020, come integrata con Determina Dirigenziale n. 1656 del 10/06/2021, si provvedeva ad estendere i due appalti per gli importi previsti in accordo con l'Art. 106 comma 1 lettera "e" del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 e smi, impegnando le relative risorse e di cui ai Contratti integrativi per l'appalto C1-A Prot. 0043656 del 22/03/2021 e per l'appalto C3-A Prot. 0033673 del 02/03/2021, nonché ad impegnare a favore dell'appaltatore la somma aggiuntiva di € 5.899,87 per imprevisti/lavori in economia;

Che con Determina Dirigenziale n. 2370 del 25/08/2021 avente valenza tecnica, si provvedeva ad approvare una variante in corso d'opera ai sensi dell'Art. 149 comma 2 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e smi, inquadrandola secondo quanto anche previsto all'Art. 106 comma 12 dello stesso decreto in termini di prerogative della stazione appaltante e con specifico riferimento alle modifiche resesi necessarie nell'ambito delle lavorazioni relative alla sede BCT e Urp e, conseguentemente, della sede HUB di Via Carrara, rimandando l'assunzione dei relativi impegni di spesa a successivo atto ed a valere delle risorse stanziare per il progetto e con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DI VARIANTE APPALTO C1-A + C3-A			
<u>SOMME A BASE D'APPALTO</u>	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE
A1. Importo lavori	€. 18.762,89	€. 18.762,89	€. 22.336,35
A2. Oneri sicurezza da Linee Guida DGR569/2011 (non soggetti a ribasso)	€. 1.041,23	€. 1.041,23	€. 1.041,23
A3. Costi sicurezza da computo metrico estimativo (non soggetti a ribasso)	€. 1.044,10	€. 1.044,10	€. 1.242,95
A4. Incidenza manodopera (non soggetti a ribasso)	€. 7.958,96	€. 7.958,96	€. 9.474,77
A5. Importo complessivo lavori (A1+A3)	<u>€. 19.806,99</u>	€. 19.806,99	€. 23.579,30
A6. Importo a base (A1-A2-A4)	€. 9.762,70	€. 9.762,70	€. 11.618,62
A7. Importo a seguito di gara (ribasso 33% su A6)	€. -	€. 6.541,01	€. 7.784,48
A8. Importo contrattuale (A2+A3+A4+A7)	€. -	<u>€. 16.585,30</u>	<u>€. 19.745,15</u>
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1. Spese Tecniche			
B2. Ribasso offerto 36,374%	€. 2.950,00	€. 2.950,00	€. 2.950,00
B3. Cassa di Previdenza (4% di B2)	€. 118,00	€. 118,00	€. 118,00
B4. Sommano	<u>€. 3.068,00</u>	<u>€. 3.068,00</u>	<u>€. 3.068,00</u>
C. Spese per rimozione arredi esistenti, trasporto in altro locale o scarica			
C1. Servizio di trasloco di cui alla D.D.1606/2020	€. 1.300,00	€. 1.300,00	€. 1.300,00
C2. IVA 22% su C1	€. 286,00	€. 286,00	€. 286,00
C1a. Servizio trasloco integrazione D.D. 2436/2020	-	-	€. 300,00
C2a. Iva 22% su C1a	-	-	€. 66,00
C3. Sommano	<u>€. 1.586,00</u>	<u>€. 1.586,00</u>	<u>€. 1.952,00</u>
D. IVA 22% su A8	<u>€. 4.357,54</u>	<u>€. 3.648,77</u>	<u>€. 4.343,93</u>
E. Imprevisti	<u>€. 1000,00</u>	<u>€. 1000,00</u>	<u>€. 1000,00</u>
F. Incentivi D.Lgs.50/16, 2% au A5 e B4	<u>€. 455,14</u>	<u>€. 455,14</u>	<u>€. 530,59</u>
G. Economie			
G1. Economie spese tecniche	€. 2.716,26	€. 2.716,26	€. 2.716,26
G2. Economie ribasso d'asta	€. -	€. 3.221,69	€. -
G3. Economie minor incidenza IVA lavori	€. -	€. 708,77	€. -
G4. Sommano	<u>€. 2.716,26</u>	<u>€. 6.646,72</u>	<u>€. 2.350,26</u>
H. Totale somme a disposizione (B4+C3+D+E+F+G4)	<u>€. 13.182,94</u>	<u>€. 16.404,63</u>	<u>€. 13.244,78</u>

Totale dell'Opera	€ 32.989,93	€ 32.989,93	€ 32.989,93
-------------------	-------------	-------------	-------------

Che con la medesima Determina Dirigenziale n. 2370 del 25/08/2021 ed anche ad esito della validazione di cui al Verbale Prot. 0114165 del 03/08/2021, si provvedeva ad approvare il progetto esecutivo dell'appalto integrativo C1-A per l'importo di € 28.082,98 avente il seguente quadro economico e relativo alla sede HUB di Via Carrara, con la precisazione che la voce "Somme a base di appalto" è stata costruita tenendo in debito conto il vincolo di estensibilità dell'appalto originario sopra richiamato, determinando pertanto l'importo della voce A9 assunto a riferimento per la determinazione del computo dei lavori a partire dalla voce A8, derivante dalla somma tra la voce A6 ed il ribasso del 33% applicato alla stessa (€ 8.459,98 + € 2.791,80)

QUADRO ECONOMICO intervento C1-A appalto integrativo - Progetto Esecutivo + C3-A quota corrispondente			
Somme a base di appalto			
A1	Importo Lavori	€ 16.173,06	
A2	Oneri sicurezza Linee Guida DGR. 569/2011 (non soggetti a ribasso)	€ 920,39	
A3	Costi sicurezza da computo metrico estimativo (non soggetti a ribasso)	€ 412,24	
A4	Incidenza manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 6.792,69	
A5	Importo complessivo lavori (A1 + A3)	€ 16.583,30	€ 16.583,30
A6	Importo a base d'asta (A1-A2-A4)	€ 8.459,98	
A7	Ribasso offerto ditta appaltatrice %	33,00	
A8	Importo a base d'asta (A6) al lordo del ribasso	€ 11.251,78	
A9	Importo dei lavori complessivo (A5) al lordo del ribasso	€ 19.377,10	
Somme a disposizione			
B1	Spese Tecniche di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione dei lavori	€ 1.475,00	
B2	Cassa di Previdenza (4% di B1)	€ 59,00	
B3	Incentivo art.113 D.Lgs. 50/16 Rup e altre funzioni tecniche. (80%)	€ 333,63	
B4	Incentivo art.113 D.Lgs. 50/16 per acquisti beni (20%)	€ 83,41	
B5	Sommano	€ 1.951,04	€ 1.951,04
C	IVA 22% su A5	€ 3.648,77	
D	imprevisti e lavori in economia iva compresa	€ 5.899,87	
E	Sommano	€ 9.548,64	€ 9.548,64
TOTALE DELL'OPERA			€ 28.082,98

Che con la stessa Determina Dirigenziale n. 2370 del 25/08/2021 si provvedeva ad approvare il Certificato di regolare esecuzione Prot. 0074204 del 17/05/2021 e relative dichiarazioni di conformità allo stesso allegate limitatamente ai lavori svolti presso la sede Urp e Bct, consentendone pertanto l'utilizzo;

Considerato:

Che ad esito dell'espletamento e conclusione della parte integrativa dell'appalto C1-A, ovvero quella relativa ai lavori residuali presso la sede HUB delle ex Carceri di Via Carrara, il Direttore Lavori ha trasmesso con nota acquisita al Prot. 0096699 del 17/06/2022 la contabilità finale ed in particolare:

- Il Certificato di regolare esecuzione;
- Il Libretto delle misure;
- Il Registro di contabilità;
- Il Sommario registro di contabilità;
- Il Certificato di pagamento;

Che dalla documentazione trasmessa ed in particolare dal Certificato di regolare esecuzione allegato al presente atto, Allegato 1, è desumibile quanto segue, come anche verificato dal Rup:

- Coerenza con il Certificato di regolare esecuzione Prot. 0074204 del 17/05/2021 inerente la sede Urp e bct e relativo alla prima fase dei lavori;
- Coerenza dei quadri economici con quelli richiamati in premessa e riportati nella Determina Dirigenziale n. 2370 del 25/08/2021 riguardanti, rispettivamente, la variante e l'appalto integrativo, salvo quanto appresso riportato in relazione all'incentivazione di cui all'Art. 113 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e smi ed all'incremento delle spese tecniche;
- Correttezza delle informazioni riportate in merito all'appalto originario e integrativo e loro affidamento, alla coerenza con i progetti approvati, ai dati inerenti l'appaltatore ed i contratti sottoscritti, all'andamento dei lavori, ai pagamenti sostenuti e al residuo credito;
- Nel corso dell'appalto è stata utilizzata sia la quota di imprevisti derivante dall'appalto originario per un importo di € 1.000,00, sia una parte in ragione di € 4.566,96 dell'importo di € 5.899,87 impegnato a favore dell'appaltatore con la Determina Dirigenziale n. 3769 del 17/12/2020 richiamata in premessa, da cui ne è derivato il quadro economico finale di assestamento di seguito riportato e con la precisazione che la voce "Somme a base di appalto" è trattata in coerenza con quanto riportato nel quadro economico di cui alla Determina Dirigenziale n. 2370 del 25/08/2021:

QUADRO ECONOMICO intervento C1-A appalto integrativo + C3-A quota corrispondente			
Somme a base di appalto			
A1	Importo Lavori	€.20.556,69	
A2	Oneri sicurezza Linee Guida DGR. 569/2011 (non soggetti a ribasso)	€. 920,39	
A3	Costi sicurezza da computo metrico estimativo (non soggetti a ribasso)	€. 421,20	
A4	Incidenza manodopera (non soggetti a ribasso)	<u>€. 8.633,81</u>	
A5	Importo complessivo lavori (A1 + A3)	€. 20.977,89	€. 20.977,89

A6	Importo s base d'asta (A1-A2-A4)	€. 11.002,49	
A7	Ribasso offerto ditta appaltatrice %	33,00	
A8	Importo a base d'asta (A6) al lordo del ribasso	€ 14.633,31	
A9	Importo dei lavori complessivo (A5) al lordo del ribasso	€. 24.608,71	
Somme a disposizione			
B1	Spese Tecniche di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione dei lavori	€. 1.675,00	
B2	Cassa di Previdenza (4% di B1)	€. 67,00	
B3	Incentivo art.113 D.Lgs. 50/16 Rup e altre funzioni tecniche. (80%)	€. 850,45	
B4	Incentivo art.113 D.Lgs. 50/16 per acquisti beni (20%)	€. 212,61	
B5	Sommano	€. 2.805,06	€. 2.805,06
C	IVA 22% su A5	€. 4.615,14	
D1	Imprevisti da precedente appalto	€. 0,00	
D2	Imprevisti/lavori in economia da DD 235 del 23/01/2020	€. 1.332,91	
E	Sommano	€. 5.948,05	€. 5.948,05
	TOTALE DELL'OPERA		€. 29.731,00

- Correttezza dei dati riportati in merito alle somme liquidate all'appaltatore quale anticipazione e stati di avanzamento nel corso dell'appalto originario e di quello integrativo, nonché correttezza dei dati inerenti il residuo credito a suo favore;
- Completezza delle certificazioni fornite ed allegate al Certificato di regolare esecuzione relativamente agli impianti installati con le lavorazioni proprie dell'appalto;

Che, in merito all'incentivazione ai sensi dell'Art. 113 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e smi, i dati riportati nei quadri economici dell'intervento C1-A devono essere rettificati come segue, in virtù del non ricorrere le condizioni per l'applicazione dello stesso articolo al servizio di progettazione, secondo quanto riportato nella Sentenza della Corte dei Conti del Veneto di cui alla rispettiva Delibera n. 301/2019, nonché in virtù dell'esclusione della quota del 20% trattandosi di risorse comunitarie come riportato al comma 4 dello stesso Art. 113:

- € 771,00 (80% dell'importo complessivo di € 963,73) in luogo di € 1.063,06 (articolato in 80% - € 850,45 e 20% - € 212,61);

Che in merito alle spese tecniche afferenti all'appalto C3-A e come concordato con il Rup nel corso dello svolgimento dell'appalto da parte del Professionista interessato, le stesse sono state adeguate alla variazione dell'importo dell'appalto C1-A ed in accordo con la vigente tariffa professionale, da cui ne deriva un incremento lordo di € 208,00;

Che, conseguentemente ed al fine dell'Azione 2.2.1, si ritiene opportuno approvare la contabilità finale dell'appalto C1-A sopra richiamata ed il seguente quadro economico complessivo

comprendente l'appalto principale e quello integrativo ed al netto dell'appalto C3-A relativo ai rispettivi servizi di progettazione:

QUADRO ECONOMICO appalto C1-A (principale + integrativo)		
<u>Lavori</u>		
Importo contrattuale lavori	Appalto principale (DD 2370 del 25/08/2021)	€ 19.745,15
	Appalto integrativo (Certificato regolare esecuzione Prot. 0096699 del 17/06/2022)	€ 20.977,89
<i>Totale lavori</i>		<u>€ 40.723,04</u>
<u>Somme a disposizione</u>		
Iva sui lavori 22%		€ 8.959,07
Incentivazione Art. 113 D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e smi comma 3 – quota 80% destinata a Rup e altre funzioni tecniche		€ 771,00
Spese per rimozione arredi esistenti, trasporto in altro locale o discarica compresa Iva 22%		€ 1.952,00
<i>Totale somme a disposizione</i>		<u>€ 11.682,07</u>
TOTALE GENERALE APPALTO C1-A		<u>€ 52.405,11</u>

Che, in relazione all'appalto C3-A inerente i servizi di progettazione relativi all'appalto C1-A ed in virtù dell'incremento sopra richiamato, si ritiene opportuno ed ai fini dell'Azione 2.21, approvare la seguente quadro finale dell'appalto:

QUADRO ECONOMICO appalto C3-A		
A	Spese tecniche appalto originario C1-A (progettazione, direzione lavori, sicurezza)	€ 2.950,00
B	Spese tecniche appalto integrativi (progettazione, direzione lavori, sicurezza)	€ 1.475,00
C	Spese tecniche – adeguamento corrispettivo	€ 200,00
<i>Totale spese tecniche</i>		<u>€ 4.625,00</u>
Oneri (*)		
Cassa previdenza 4% su A		€ 118,00
Cassa previdenza 4% su B		€ 59,00
Cassa previdenza 4% su C		€ 8,00
<i>Totale oneri spese tecniche</i>		<u>€ 185,00</u>
TOTALE GENERALE APPALTO C3-A		<u>€ 4.810,00</u>

(*) Professionista interessato esente Iva

Che, in relazione a quanto sopra riportato, si ritengono gli importi finali degli appalti C1-A e C3-A compatibili con il Quadro economico del Progetto DigiPASS+HUB autorizzato dalla Regione con propria Determina Dirigenziale n. 6637 del 30/06/2022 e gestibili nell'ottica della coprogettazione con lo stesso ente ai fini del quadro finale dell'Azione 2.2.1, ovvero:

- C1-A: € 52.405,11 compreso trasloco in luogo di € 52.498,32;
- C3-A: € 4.810,00 in luogo di € 4.602,80;

Che, ricorrendo la necessità di dare corso alla rendicontazione dell'Azione 2.2.1 si è provveduto a liquidare con Atto di Liquidazione Prot. 0103097 del 28/06/2022 a favore dell'Appaltatore la quota di € 9.918,95 quale acconto rispetto all'importo complessivo di € 13.233,06 desunto dallo Stato finale, rimandando il saldo per l'importo residuale di € 3.314,11 all'avvenuto incasso della successiva tranche delle risorse assegnate dalla Regione e trasmesse con nota Prot. 0106637 del 05/07/2022;

Che, per quanto sopra riportato si ritiene pertanto di impegnare come segue la quota di € 3.314,11 ivi richiamata:

- € 3.314,11 a favore di Impresa MASSACCESI SERVICE SAS di Massacesi Ivano con sede in Strada Fiaiola, 26 Narni (TR), P. IVA 01582900559: a valere dell'impegno padre 1404/2021 come disposto dalla Determina Dirigenziale n. 1203 del 30/04/2021;

Che, in relazione all'incremento delle spese tecniche afferenti all'appalto C3-A in ragione di € 208,00 come sopra richiamato, si ritiene opportuno procedere ad impegnare come segue lo stesso importo:

- € 208,00 a favore di Ing. Nicola Rocca -Via G. Mazzini 7, 02037 – Poggio Moiano (RI), CF RCCNCL80P03L049G e P.Iva 01090760578: a valere dell'impegno padre 1404/2021 come disposto dalla Determina Dirigenziale n. 1203 del 30/04/2021;

Che, in merito alla quota di incentivazione reattiva all'appalto C1-A pari ad € di € 771,00, si ritiene opportuno impegnare la stessa come segue:

- € 771,00 a favore del Fondo di cui all'Art. 113 D.Lgs 18/04/2020 n. 50 e smi: quota 80% di cui al comma 2: a valere dell'impegno padre 1404/2021 come disposto dalla Determina Dirigenziale n. 1203 del 30/04/2021;

Visti:

- La Convenzione Prot. 28563 del 25/02/2019 tra la stessa Regione ed il Comune di Terni;
- La Determina Dirigenziale regionale Prot. 6210 del 23/06/2021;
- L'istanza Prot. 0099572 del 22/06/2022;
- La Determina Dirigenziale regionale Prot. 6637 del 30/06/2022;
- La Determina Dirigenziale n. 1455 del 29/05/2020 e Determina Dirigenziale n. 1511 del 4/06/2020;
- La Determina Dirigenziale n. 2205 del 13/08/2020;

- Il Contratto principale e integrativo dell'Appalto C1-A, rispettivamente Prot. 0107987 del 14/09/2020 e Prot. 0043656 del 22/03/2021;
- Il Contratto principale e integrativo dell'Appalto C3-A, rispettivamente Prot. 0173440 del 03/12/2019 e Prot. 0033673 del 02/03/2021;
- Il Verbale di Validazione Prot. 0114165 del 03/08/2021 del progetto integrativo appalto C1-A;
- La Determina Dirigenziale n. 2370 del 25/08/2021;
- La contabilità finale dell'appalto C1-A ed in particolare:
 - o Il Certificato di regolare esecuzione (Allegato 1);
 - o Il Libretto delle misure;
 - o Il Registro di contabilità;
 - o Il Sommario registro di contabilità;
 - o Il Certificato di pagamento;
- La Delibera n. 301/2019La della Corte dei Conti del Veneto;
- Il vigente Quadro economico del Progetto DigiPASS+HUB, Allegato 3 all'istanza Prot. 0099572 del 22/06/2022;
- L'Atto di Liquidazione Prot.
- Determina Dirigenziale n. 3615 del 05/12/2018;
- La Determina Dirigenziale n. 3106 del 23/09/2019;
- La Relazione sul Conto finale Prot. 0178844 del 12/12/2019, allegata;
- Il Certificato di Regolare esecuzione Prot. 990 del 7/01/2020, allegato;
- Il DURC acquisto in data 12/12/2019;
- L'avviso ai creditori Prot. 179801/2019;
- La polizza fideiussoria n. 167890009 del 13/01/2020 rilasciata da UnipolSai;
- Le note Prot. 64580 del 29/04/2019 e Prot. 0065674 del 30/04/2019;

DETERMINA

1. **Di** fare proprie ed approvare tutte le premesse e considerazioni di cui sopra;
2. **Di** prendere atto di quanto riportato in premessa in merito all'approvazione del Progetto digiPASS+HUB afferente all'Azione 2.2.1 del Por-Fesr 2014-2020, del successivo finanziamento e accordo con la Regione, nonché dei successivi atti regionali di approvazione delle modifiche proposte dal Come di Terni, fino all'istanza 2022;
3. **Di** prendere atto di quanto argomentato in premessa in merito all'appalto C1-A "Opere edili ed impianti", al suo essere stato oggetto delle modifiche assentite nel tempo dalla Regione e richiamate al precedente punto 2 nel quadro dell'attività di coprogettazione congiunta, di quanto anche riportato in merito all'approvazione del relativo progetto e quadro economico ivi richiamato ad esito dell'appalto C3-A "Servizio progettazione opere edili ed impiantistiche", nonché dell'affidamento dello stesso appalto C1-A attraverso la citata Determina Dirigenziale n. 2205 del 13/08/2020 con il quadro economico a seguito di gara ivi riportato;
4. **Di** prendere atto di quanto anche argomentato in premessa in merito alle determinazioni assunte con la Determina Dirigenziale n. 3769 del 17/12/2020 e ricorrendone le condizioni, relativamente all'estensione degli appalti C1-A e C3-A a cui hanno avuto seguito le relative contrattualizzazioni, nonché in merito all'impegno delle risorse aggiuntive per imprevisti/lavori in economia a favore dell'appaltatore dei lavori edili ed impiantistici;
5. **Di** prendere atto, inoltre, di quanto disposto con Determina Dirigenziale n. 2370 del 25/08/2021 sia in merito all'approvazione della variante inerente l'appalto C1-A, sia in merito

all'approvazione del progetto integrativo ad esito dell'atto richiamato al precedente punto 4, come ivi argomentato anche attraverso i relativi quadri economici;

6. **Di** prendere atto di quanto anche riportato in premessa in merito all'avvenuta approvazione con la stessa Determina Dirigenziale n. 2370 del 25/08/2021 del Certificato di regolare esecuzione e dichiarazione di conformità per quanto concerne le lavorazioni svolte in Bct ed Urp, ad esito del quale è stato possibile attivare l'uso dei relativi spazi del DigiPASS+HUB;
7. **Di** prendere atto e fare propria la documentazione identificata al Prot. 0096699 del 17/06/2022 relativa alla contabilità finale dei lavori dell'appalto C1-A ed elencata nelle considerazioni di cui sopra, approvandone il Certificato di regolare esecuzione allegato, Allegato 1, sulla scorta di quanto in particolare desunto dallo stesso ed ivi argomentato, fatto salvo quanto riportato in merito all'incentivazione di cui all'Art. 113 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e smi e di cui al successivo punto 8;
8. **Di** rettificare, per quanto riportato nelle considerazioni di cui sopra, l'importo dell'incentivazione di cui all'Art. 113 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e smi e da includere nel quadro economico finale dell'appalto C1-A, portando la stessa all'importo di € 771,00 e limitatamente alla quota afferente l'importo di cui al comma 3 dello stesso articolo destinata al Rup e altre funzioni tecniche;
9. **Di** approvare quanto anche riportato nelle considerazioni di cui sopra in merito alla variazione dell'importo delle spese tecniche afferenti all'appalto C3-A ad esito della variazione dell'importo dell'appalto C1-A, in ragione di € 208,00;
10. **Di** approvare ai fini dell'Azione 2.2.1 e preso atto della compatibilità con il vigente Quadro economico del DigiPASS+HUB come argomentato nelle considerazioni di cui sopra, i quadri economici finali dell'appalto C1-A e C3-A di seguito riportati:

QUADRO ECONOMICO Appalto C1-A (principale + integrativo)		
<u>Lavori</u>		
Importo contrattuale lavori	Appalto principale (DD 2370 del 25/08/2021)	€ 19.745,15
	Appalto integrativo (Certificato regolare esecuzione Prot. 0096699 del 17/06/2022)	€ 20.977,89
<i>Totale lavori</i>		<u>€ 40.723,04</u>
<u>Somme a disposizione</u>		
Iva sui lavori 22%		€ 8.959,07
Incentivazione Art. 113 D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e smi comma 3 – quota 80% destinata a Rup e altre funzioni tecniche		€ 771,00
Spese per rimozione arredi esistenti, trasporto in altro locale o discarica compresa Iva 22%		€ 1.952,00
<i>Totale somme a disposizione</i>		<u>€ 11.682,07</u>
TOTALE GENERALE APPALTO C1-A		<u>€ 52.405,11</u>

QUADRO ECONOMICO Appalto C3-A		
A	Spese tecniche appalto originario C1-A (progettazione, direzione lavori, sicurezza)	€ 2.950,00
B	Spese tecniche appalto integrativi (progettazione, direzione lavori, sicurezza)	€ 1.475,00
C	Spese tecniche – adeguamento corrispettivo	€ 200,00
<i>Totale spese tecniche</i>		<u>€ 4.625,00</u>
Oneri (*)		
Cassa previdenza 4% su A		€ 118,00
Cassa previdenza 4% su B		€ 59,00
Cassa previdenza 4% su C		€ 8,00
<i>Totale oneri spese tecniche</i>		<u>€ 185,00</u>
TOTALE GENERALE APPALTO C3-A		<u>€ 4.810,00</u>
(*) Professionista interessato esente Iva		

11. **Di** prendere atto e fare proprio quanto riportato nelle considerazioni di cui sopra in merito al residuo credito dell'Impresa MASSACCESI SERVICE SAS, anche ad esito dell'avvenuto pagamento di cui all'Atto di Liquidazione Prot. 0103097 del 28/06/2022 sub impegnando come segue le relative risorse in applicazione all'art. 183 c.1 TUEELL 267/2000 e del principio contabile applicabile all. 4/2 del D.lgs 118/2011:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	P.U. 3325 collegato P.E. 2035	Descrizione	Utilizzo Contributo Regionale DigiPASS+HUB – Parte Investimenti		
Miss./Progr.	08/ 01	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	880			Compet. Econ.	
Piano finanziario	U.2.02.01.99.999				
CIG	Z8C2D228C3			CUP	F49G18000130006
Creditore	Impresa MASSACCESI SERVICE SAS di Massaccesi Ivano con sede in Strada Fiaiola, 26 Narni (TR), P. IVA 01582900559				
Causale	Appalto C1-A “Opere edili ed impianti”, appalto integrativo di cui alla DD n. 2370 del 25/08/2021				
Modalità finan.	Contributi regionali			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	Impegno padre n. 1404/2021	Importo	3.314,11	Frazionabile in 12	

				Accertamenti	1434/2021
--	--	--	--	--------------	-----------

12. **Di** sub impegnare come segue ad esito dell'approvazione della variazione dell'importo delle spese tecniche relative all'appalto C3-A "Servizio progettazione opere edili ed impiantistiche" e di cui al precedente punto 9, il relativo importo a favore del Professionista interessato in applicazione all'art. 183 c.1 TUEELL 267/2000 e del principio contabile applicabile all. 4/2 del D.lgs 118/2011:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	P.U. 3325 collegato P.E. 2035	Descrizione	Utilizzo Contributo Regionale DigiPASS+HUB – Parte Investimenti		
Miss./Progr.	08/ 01	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	880			Compet. Econ.	
Piano finanziario	U.2.02.01.99.999				
CIG	Z4C29803AF			CUP	F49G18000130006
Creditore	Ing. Nicola Rocca -Via G. Mazzini 7, 02037 – Poggio Moiano (RI), CF RCCNCL80P03L049G e P.Iva 01090760578				
Causale	Appalto C3-A "Opere edili ed impianti", appalto integrativo di cui alla DD n. 2370 del 25/08/2021				
Modalità finan.	Contributi regionali			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	Impegno padre n. 1404/2021	Importo	208,00	Frazionabile in 12	
				Accertamenti	1434/2021

13. **Di** sub impegnare come segue in relazione alla quota di incentivazione ed in accordo con quanto riportato al precedente punto 8, la relativa quota afferente l'appalto C1-A ed a favore del personale interessato, in applicazione all'art. 183 c.1 TUEELL 267/2000 e del principio contabile applicabile all. 4/2 del D.lgs 118/2011:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	P.U. 3325 collegato P.E. 2035	Descrizione	Utilizzo Contributo Regionale DigiPASS+HUB – Parte Investimenti		
Miss./Progr.	08/ 01	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	880			Compet. Econ.	
Piano finanziario	U.2.02.01.99.999				
CIG	Z8C2D228C3			CUP	F49G18000130006
Creditore	Rup e personale interessato che ha svolto le funzioni tecniche				

Causale	Fondo Art. 113 comma 2 D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e smi – incentivazione a favore del Rup e personale tecnico interessato			
Modalità finan.	Contributi regionali		Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	Impegno padre n. 1404/2021	Importo	771,00	Frazionabile in 12
				Accertamenti
				1434/2021

14. **Di** accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti per gli impegni di cui ai precedenti punti 11, 12 e 13 sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Presunta data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
15/09/2022	15/10/2022	€ 3.314,11
15/09/2022	15/10/2022	€ 208,00
30/09/2022	31/10/2022	€ 771,00

15. **Di** accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

16. **Di** dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente):

X il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

17. **Di** dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

18. **Di** rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Roberto Meloni e di demandare allo stesso quanto rappresentato nelle considerazioni di cui sopra a valle del presente atto;

19. **Di** trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

20. **Di** prendere atto che, in relazione a quanto riportato all'Art. 6-bis della Legge 7/08/1990 n. 241 e smi, non sussistono per il responsabile del procedimento e gli altri uffici competenti in merito alla presente procedura, conflitti di interesse, anche potenziali, che ne renderebbero necessaria l'astensione;

21. **Di** prendere atto che in relazione agli appalti C1-A e C3-A ed in virtù della loro avvenuta conclusione, non sussiste la necessità di approvazione del relativo cronoprogramma;

Il Dirigente
(Arch. Claudio Bedini)

Allegato 1

AL COMUNE DI TERNI (TR)

Direzione Urbanistica
Ufficio Strumenti Urbanistici Innovativi
Corso del Popolo n.30
05100, Terni (TR)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
LOCALI SIVIERA EX CARCERI

DigiPASS+HUB – Servizio progettazione opere edili ed impiantistiche

CIG: Z4C29803AF

Servizi di progettazione tecnica per edilizia ed impianti di edifici

Biblioteca Comunale Terni, Uffici U.R.P. e locali Siviera (ex carceri)”

RELAZIONE

Descrizione dei lavori:

con Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 26/09/2018 veniva approvato il progetto del DigiPASS+HUB in accordo con i dispositivi della DGR n. 455 del 7/05/2018, con la quale la Regione Umbria ha attivato l’Azione 2.2.1. del Por-Fesr 2014-20

con Determina Dirigenziale n. 3455 del 16/10/2019, a compimento delle procedure di gara e divenuta efficace l’aggiudicazione con Determina Dirigenziale n. 4074 del 28/11/2019, è stato disposto l’affidamento del servizio di Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza all’Ing. Nicola Rocca, con un ribasso pari al 36,374% per un importo contrattuale pari ad € 2.950,00, oneri ed iva esclusi;

con Determina Dirigenziale n. 1455 del 29/05/2020, integrata con Determina Dirigenziale n.1511 del 04/06/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Opere edili ed impiantistiche del DigiPASS+HUB Terni”;

con Determina Dirigenziale n. 1606 del 15/06/2020 è stato affidato il servizio di trasloco ricompreso nel quadro economico del progetto delle opere impiantistiche ed edili, per un importo lordo di 1586,00€ con un aumento di 286,00€ rispetto a quanto originariamente stimato, prelevando la differenza all’interno delle economie relative alle spese tecniche in ragione di 132,27€;

con Determinazione del Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale del Comune di Terni, numero 2205 del 13/08/2020, si aggiudica l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’Art.94 del D.Lgs 50/2016, l’impresa Massaccesi Service s.a.s. con un ribasso percentuale del 33% sull’importo a base d’asta di 9762,00€, per un totale offerto di 6541,01€;

a seguito di verbale di consegna dei lavori redatto dal sottoscritto il giorno 28 del mese di settembre dell’anno 2020 è stata avviata l’esecuzione dei lavori in parola dalla ditta esecutrice/appaltatrice *MASSACCESI SERVICE S.A.S. di Massaccesi Ivano, con sede in Narni (TR), strada di Fiaiola n.26, P.IVA: 01582900559;*

in data 10 maggio 2021 è stata inoltrata perizia di variante per assestamento delle lavorazioni ritenendo necessario introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto;

in data 12 maggio 2021, come di seguito specificato, possono ritenersi concluse le lavorazioni effettuate nei locali U.R.P. e Biblioteca Comunale Terni,

restano in fase di realizzazione le lavorazioni nei locali Siviera “ex carceri” che saranno incrementati di ulteriori economie, in linea con quanto riportato nelle Determine Dirigenziali della Direzione Pianificazione Territoriale del Comune di Terni n.235 del 23 gennaio 2020 e n.3769 del 17 dicembre

G2 Economie ribasso d'asta	€	-
G3 Economie minor incidenza IVA lavori	€	-
G4 Sommano	€	2 716,26
H Totale somme a disposizione (B4+C3+D+E+F+G4)	€	13 182,94

TOTALE DELL'OPERA € 32 989,93

Consegna e durata dei lavori: i lavori sono stati consegnati in data **28 SETTEMBRE 2020** come risulta dal relativo verbale di consegna lavori sottoscritto in pari data e firmato senza riserve da parte dell'Impresa **MASSACCESI SERVICE S.A.S.** di Massaccesi Ivano, con sede in Narni (TR), strada di Fiaiola n.26, P.IVA: 01582900559. Durante lo svolgimento dei lavori è sorta la necessità di procedere alla sospensione degli stessi per sopravvenute modifiche dell'assetto del FabLab sui locali della Siviera, causa di spostamento dell'ultimazione dei lavori rispetto al cronoprogramma approvato in fase di progettazione esecutiva.

Perizia di variante: durante l'esecuzione dei lavori, essendosi rivelate nuove e diverse esigenze esecutive non prevedibili al momento della redazione del progetto, è stata redatta perizia di variante approvata con Determinazione del Dirigente n.2370 del 25 agosto 2021 per importi suddivisi come da Quadro Economico seguente.

<u>SOMME A BASE D'APPALTO</u>		<i>PROGETTO</i>	<i>CONTRATTO</i>	<i>VARIANTE</i>
A1	Importo Lavori	€ 18 762,89	€ 18 762,89	€ 22 336,35
A2	Oneri sicurezza da Linee Guida DGR 569/2011 (non soggetti a ribasso)	€ 1 041,23	€ 1 041,23	€ 1 242,95
A3	Costi sicurezza da computo metrico estimativo (non soggetti a ribasso)	€ 1 044,10	€ 1 044,10	€ 1 242,95
A4	Incidenza manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 7 958,96	€ 7 958,96	€ 9 474,77
A5	Importo complessivo Lavori (A1+A3)	€ 19 806,99	€ 19 806,99	€ 23 579,30
A6	Importo a base d'asta (A1-A2-A4)	€ 9 762,70	€ 9 762,70	€ 11 618,62
A7	Importo a seguito di gara (ribasso 33% su A6)	€ -	€ 6 541,01	€ 7 784,48
A8	Importo contrattuale (A2+A3+A4+A7)	€ -	€ 16 585,30	€ 19 745,15
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>				
B1	Spese Tecniche			
B2	Ribasso offerto 36,374%	€ 2 950,00	€ 2 950,00	€ 2 950,00
B3	Cassa di Previdenza (4% di B2)	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00
B4	Sommano	€ 3 068,00	€ 3 068,00	€ 3 068,00
C	Spese per rimozione arredi esistenti, trasporto in altro locale o a discarica			
C1	Servizio di trasloco di cui alla DD 1606/2020	€ 1 300,00	€ 1 300,00	€ 1 300,00
C2	IVA 22% su C1	€ 286,00	€ 286,00	€ 286,00
C3	Sommano	€ 1 586,00	€ 1 586,00	€ 1 586,00

D IVA 22% su A8	€ 4 357,54	€ 3 648,77	€ 4 343,93
E Imprevisti	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
F Incentivi D.Lgs 50/16, 2% au A5 e B4	€ 455,14	€ 455,14	€ 530,59
G Economie			
G1 Economie spese tecniche	€ 2 716,26	€ 2 716,26	€ 2 716,26
G2 Economie ribasso d'asta	€ -	€ 3 221,69	€ -
G3 Economie minor incidenza IVA lavori	€ -	€ 708,77	€ -
G4 Sommano	€ 2 716,26	€ 6 646,72	€ 2 716,26
H Totale somme a disposizione (B4+C3+D+E+F+G4)	€ 13 182,94	€ 16 404,63	€ 13 244,78
TOTALE DELL'OPERA	€ 32 989,93	€ 32 989,93	€ 32 989,93

Fine parziale dei lavori: in data 12 maggio 2021 possono ritenersi concluse le lavorazioni effettuate nei locali U.R.P. e Biblioteca Comunale Terni a cui è seguito certificato di regolare esecuzione depositato presso il Comune di Terni;

Appalto aggiuntivo: Con Determinazione del Dirigente n.3769 del 17 dicembre 2020 per impegno economie stato finale di cui alla DD n.235 del 23/01/2020 è stato approvato un importo aggiuntivo di €. 20.234,06 (di cui €. 16.585,30 + €. 3.648,76 di IVA 22%) per lavori aggiuntivi e €. 5.899,87 (di cui €. 4.835,96 + €. 1.063,91 di IVA 22%) per imprevisti e lavori in economia, secondo il seguente quadro economico;

SOMME A BASE D'APPALTO

A1 Importo Lavori	€ 16 173,06	
A2 Oneri sicurezza da Linee Guida DGR 569/2011 (non soggetti a ribasso)	€ 920,39	
A3 Costi sicurezza da computo metrico estimativo (non soggetti a ribasso)	€ 412,24	
A4 Incidenza manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 6 792,69	
A5 Importo complessivo Lavori (A1+A3)	€ 16 585,30	€ 16 585,30
A6 Importo a base d'asta (A1-A2-A4)	€ 8 459,98	
A7 Ribasso offerto ditta appaltatrice %	€ 33,00	
A8 Importo a base d'asta (A6) al lordo del ribasso	€ 11 251,78	
A9 Importo dei lavori complessivo (A5) al lordo del ribasso	€ 19 377,1	

SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Spese Tecniche di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione Lavori	€ 1 475,00	
B2 Cassa di Previdenza (4% di B1)	€ 59,00	
B3 Incentivo Art.113 D.Lgs 50/16 a favore RUP (80%)	€ 850,45	
B4 Incentivo Art.113 D.Lgs 50/16 per acquisto beni (20%)	€ 212,61	
B4 Sommano	€ 2 597,06	€ 2 597,06

C	IVA 22% su A5	€ 3 648,77	
D1	Imprevisti da precedente appalto	€ 1 000,00	
D2	Imprevisti/lavori in economia da DD 235 del 23/01/2020	€ 5 899,87	
E	Sommano	€ 10 548,64	€ 10 548,64

TOTALE DELL'OPERA**€ 29 731,00**

Concessione proroghe: non sono state richieste e concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori: come risulta dal Certificato, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno **31 maggio 2022**.

Impianto elettrico: l'impianto elettrico è stato realizzato dall'impresa **MASSACCESI SERVICE S.A.S.** di Massaccesi Ivano, con sede in Narni (TR), strada di Fiaiola n.26, P.IVA: 01582900559. *Si allega dichiarazione di conformità.*

Danni di forza maggiore: durante l'andamento dei lavori **NON** si sono verificati danni a causa di forza maggiore.

Infortuni: **NON** risulta che durante l'esecuzione dei lavori si siano verificati infortuni agli operai addetti ai lavori.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità ai patti contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Assicurazione operai: l'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Terni con polizza a carattere continuativo.

Cessioni di credito: **NON** risulta che l'Impresa, per i lavori di che trattasi, abbia effettuato la cessione a terzi dei propri crediti.

Certificati di pagamento: In riferimento alla prima parte dei lavori sono stati emessi n.2 certificati di pagamento, il primo relativo al SAL n.1, il secondo relativo al SAL n.2, così definiti:

	Importo del certificato	IVA	Totale
Anticipazione 20%	€ 3.317,06	€ 729,75	€ 4.046,81
Certificato di pagamento n.1 relativo al S.A.L. n.1	€ 11.400,00	€ 2.508,00	€ 13.908,00
Certificato di pagamento n.2 relativo al S.A.L. n.2	€ 5.028,09	€ 1.106,18	€ 6.134,27

In riferimento alla seconda parte dei lavori è stato emesso n.1 certificato di pagamento relativo al SAL n.1, così definito:

	Importo del certificato	IVA	Totale
Anticipazione 20%	€ 3.317,06	€ 729,75	€ 4.046,81
Certificato di pagamento n.1 relativo al S.A.L. n.1	€ 6.814,06	€ 1.499,09	€ 8.313,15

Stato finale: risulta all'Impresa un credito liquido di € 10.846,77 (diecimilaottocentoquarantasei/77) oltre IVA 22% pari a € 2.386,29 (duemilatrecentottantasei/29) per un totale di € 13.233,06 (tredicimiladuecentotrentatre/06), come risulta dal seguente prospetto:

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0096699 del 17/06/2022 - Entrata

Firmatari: Rocca Nicola (128513129402863469443095258682080260474); MASSACcesi IVANO (109079361999389196714490320050941629532)

Impronta informatica: 498c90bc7d2da777b86684d838b3b47e79049cf8c477f55f0933866cabe2e712

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Ammontare dei lavori della prima parte di appalto	€ 19.806,99
Ammontare dei lavori della variante	€ 23.579,30
Ammontare dei lavori della seconda parte di appalto	€ 16.585,30
Importo dei lavori allo stato finale	€ 20.977,89
A dedurre n.1 certificati di pagamento per S.A.L. e anticipazioni	€ 10.131,12
Credito liquido dell'Impresa al netto di I.V.A. - STATO FINALE	€ 10.846,77
I.V.A. sul credito dell'Impresa dello Stato Finale dei Lavori	€ 2.386,29
Totale credito dell'Impresa	€ 13.233,06

accettato dall'Impresa senza riserve.

Raffronto tra le somme Autorizzate e quelle spese: la somma complessiva autorizzata dell'Appalto è di € 29.731,00, sono state spese € 28.398,09 oltre € 1.332,91 di imprevisti e lavori in economia e quindi entro i limiti di Spesa Autorizzati come da seguente quadro economico di assestamento allo stato finale di lavori;

	QUADRO ECONOMICO APPALTO AGGIUNTIVO	QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO SFL
<u>SOMME A BASE D'APPALTO</u>		
A1 Importo Lavori	€ 16 173,06	€ 20 556,69
A2 Oneri sicurezza da Linee Guida DGR 569/2011 (non soggetti a ribasso)	€ 920,39	€ 920,39
A3 Costi sicurezza da computo metrico estimativo (non soggetti a ribasso)	€ 412,24	€ 421,20
A4 Incidenza manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 6 792,69	€ 8 633,81
A5 Importo complessivo Lavori (A1+A3)	€ 16 585,30	€ 20 977,89
A6 Importo a base d'asta (A1-A2-A4)	€ 8 459,98	€ 11 002,49
A7 Ribasso offerto ditta appaltatrice %	€ 33,00	€ 33,00
A8 Importo a base d'asta (A6) al lordo del ribasso	€ 11 251,78	€ 14 633,31
A9 Importo dei lavori complessivo (A5) al lordo del ribasso	€ 19 377,1	€ 24 608,71
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>		
B1 Spese Tecniche di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione Lavori	€ 1 475,00	€ 1 675,00
B2 Cassa di Previdenza (4% di B1)	€ 59,00	€ 67,00
B3 Incentivo Art.113 D.Lgs 50/16 a favore RUP (80%)	€ 850,45	€ 850,45
B4 Incentivo Art.113 D.Lgs 50/16 per acquisto beni (20%)	€ 212,61	€ 212,61
B4 Sommano	€ 2 597,06	€ 2 805,06
C IVA 22% su A5	€ 3 648,77	€ 4 615,14
D1 Imprevisti da precedente appalto	€ 1 000,00	-
D2 Imprevisti/lavori in economia da DD 235 del 23/01/2020	€ 5 899,87	€ 1 332,91

E Sommano	€ 10 548,64	€ 5 948,05
TOTALE DELL'OPERA	€ 29 731,00	€ 29 731,00

Sopralluoghi: dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 31 maggio 2022 si è recato sul luogo ove sono stati eseguiti i lavori ed alla presenza del Sig. Ivano Massaccesi in qualità di titolare dell'Impresa appaltatrice, ha proceduto, sulla scorta del contratto, del progetto, degli elaborati di Variante e della contabilità, alla ricognizione delle opere eseguite.

In particolare, nel corso di tale sopralluogo, in contraddittorio con l'impresa ed a seguito di verifiche, controlli, saggi e misurazioni è emerso che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali, in conformità al progetto ed alla Variante, salvo lievi modifiche nei limiti dei poteri discrezionali dalla Direzione dei Lavori e si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Nicola Rocca, nato a Taranto il 03/09/1980 e residente in via Mazzini n.7 nel Comune di Poggio Moiano (RI), CF: RCCNCL80P03L049G, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Rieti al n. A-756, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere in oggetto, in seguito ai risultati della visita sopra riferita, sulla scorta dei certificati di corretta posa in opera e conformità degli impianti, visto e considerato:

- la rispondenza delle opere al progetto esecutivo approvato;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza;
- il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori realizzati è compreso nelle somme autorizzate;
- che a tali lavorazioni corrisponde il secondo stato avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori in data 13 maggio 2022 e ammonta complessivamente a quanto riportato sul Registro di Contabilità allegato alla presente;
- che l'impresa ha firmato il Registro di Contabilità, il Sommario ed il Libretto delle Misure senza riserve;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che l'impresa esecutrice ha fornito idonea "dichiarazione di conformità alla regola dell'arte" dell'impianto elettrico, che si allega alla presente, ai sensi del DM 37/2008, del DM del 19 maggio 2010 G.U. 161/2010;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- che i lavori eseguiti presso i locali U.R.P. e Biblioteca Comunale Terni, sono stati definitivamente

ultimati il giorno 12 maggio 2021;

- che i lavori eseguiti presso i locali Siviera "ex carceri", sono stati definitivamente ultimati il giorno 12 maggio 2021;

consapevole delle responsabilità che con la presente dichiarazione assume sensi dell'art.481 del Codice Penale ed a ciò cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 26 della L.N. 15/1968 e ss.mm.ii. e del fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. n° 403/1998,

C E R T I F I C A

che i lavori di cui sopra, appaltati all'impresa **MASSACCESI SERVICE S.A.S.** di Massaccesi Ivano, con sede in Narni (TR), strada di Fiaiola n.26, P.IVA: 01582900559, con un ribasso d'asta pari al **33%**, in base al contratto d'appalto ed all'atto di sommissione accettato in perizia di variante, sono stati regolarmente eseguiti, e ne liquida pertanto l'importo netto a saldo di €. 12.176,47 (dodicimilacentosettantasei/47) oltre IVA 22% pari a €. 2.678,82 (duemilaseicentotototto/82) per un totale di €. 14.855,29 (quattordicimilaottococinquantacinque/29).

Tale somma, può pagarsi all'Impresa, salvo l'approvazione del presente atto, l'accertamento delle somme effettivamente corrisposte, l'acquisizione della documentazione attestante l'adempimento dell'Impresa agli obblighi assicurativi nei confronti dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e della Cassa Edile.

Letto, confermato e sottoscritto in Terni il 01/06/2022

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

**PER PRESA VISIONE
II R.U.P.**

Si allega dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0096699 del 17/06/2022 - Entrata

Firmatari: Rocca Nicola (128513129402863469443095258682080260474); MASSACCESI IVANO (109079361999389196714490320050941629532)

Impronta informatica: 498c90bc7d2da777b86684d838b3b47e79049cf8c477f55f0933866cabe2e712

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA REGOLA DELL' ARTE

(Modello conforme al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 - D.M. del 19/05/2010 - G.U. n. 161 del 13/07/2010)

Il sottoscritto MASSACCESI IVANO

titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) MASSACCESI SERVICE SAS DI MASSACCESI IVANO operante nel settore IMP. ELET. CIV. IND. STRUM. IDRAULICI con sede in Via FIAIOLA n° 26 Comune NARNI (prov. TERNI) tel. 0744/744540 P. IVA 01582900559 iscritta nel registro delle imprese (D. P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera di Commercio C.I.A.A. di TERNI n° 108549 iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (L. 8.8.1985 - n° 443) di TERNI n° 27573 esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): IMPIANTO ELETTRICO T.D. LOCALI SIVIERA DIGIPASS + HUB

inteso come: (X) nuovo impianto; () trasformazione; () ampliamento; () manutenzione straordinaria; () altro(1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^ - 2^ - 3^ famiglia, GPL da recipienti mobili, GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: COMUNE DI TERNI installato nei locali siti nel Comune di: TERNI (prov. TR) Via CARRARA N° 2 scala Piano TERRA interno di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale, indirizzo) COMUNE DI TERNI - C.SO DEL POPOLO, 30 - 05100 TERNI
in edificio adibito ad uso: () industriale, (X) civile, () commercio, () altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto è previsto dall' art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- (X) rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da ING. NICOLA ROCCA
(X) seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego D.M. 37/08 - CEI EN 50173 - CEI 46-136
(X) installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (Artt. 5 e 6)
(X) controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori

- () progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
(X) relazione con tipologie dei materiali utilizzati
() schema di impianto realizzato
() riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
(X) copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali
() attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

Allegati facoltativi

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data, 18 Maggio 2022
conf. 01/22

Il Responsabile tecnico
MASSACCESI SERVICE SAS di MASSACCESI IVANO & C.
IMP. ELETTRICI CIVILI e IND. LAVORI EDILI
Strada FIAIOLA n° 26 - 05035 Narni (TR)
Uff. Tel. e Fax 0744.744540 - cell. 337.925596
c. f. e Part. IVA 01582900559

Il Dichiarante
MASSACCESI SERVICE SAS di MASSACCESI IVANO & C.
IMP. ELETTRICI CIVILI e IND. LAVORI EDILI
Strada FIAIOLA n° 26 - 05035 Narni (TR)
Uff. Tel. e Fax 0744.744540 - cell. 337.925596
c. f. e Part. IVA 01582900559

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0096699 del 17/06/2022 - Entrata

Firmatari: Rocca Nicola (128513129402863469443095258682080260474); MASSACCESI IVANO (109079361999389196714490320050941629532)

Impronta informatica: 498c90bc7d2da777b86684d838b3b47e79049cf8c477f55f0933866cabe2e712

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



MASSACCESI SERVICE s.a.s.
di Massaccesi Ivano & C.

IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI E INDUSTRIALI
IMPIANTI IDRAULICI
OPERE EDILI

05035 NARNI (TR) - Strada Ficiola, 26 - Ponte S. Lorenzo
Tel. e Fax 0744 744540 - Cell. 337 925596
P. IVA e C.F. 01582900569 - N. REA: TR-108549
e-mail: ivanomassaccesi@virgilio.it

ALLEGATO N° 1 ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' n. 01/22

Spett.le
COMUNE DI TERNI
C.so del Popolo, 30
05100 TERNI

Relazione con tipologia dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei seguenti lavori : **IMPIANTO ELETTRICO T.D. LOCALI SIVIERA DIGIPASS + IUB VIA CARRARA, 2 - TERNI**

I componenti installati sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 in materia di regola dell'arte .

In particolare sono dotati di:

Marcatura CE Marchio IMQ (o altri marchi UE) Altra documentazione

Vengono qui di seguito elencati i componenti installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra, che sono comunque conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08.

.....

L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione

Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto.

.....

Narni, 18 Maggio 2022

MASSACCESI SERVICE S.A.S. di MASSACCESI IVANO & C.
IMP. ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI, LAVORI EDILI
Strada Ficiola, 26 - 05035 Narni (TR)
Tel. e Fax 0744 744540 - Cell. 337 925596
C. F. e Part. IVA 01582900569

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0096699 del 17/06/2022 - Entrata

Firmatari: Rocca Nicola (128513129402863469443095258682080260474); MASSACCESI IVANO
(109079361999389196714490320050941629532)

Impronta informatica: 498c90bc7d2da777b86684d838b3b47e79049cf8c477f55f0933866cabe2e712

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



MASSACCESI SERVICE s.a.s.
di Massaccesi Ivano & C.

IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI E INDUSTRIALI
IMPIANTI IDRAULICI
OPERE EDILI

05035 NARNI (TR) - Strada Fiaiola, 26 - Ponte S. Lorenzo

Tel. e Fax 0744 744540 - Cell. 337 925596

P. IVA e C.F. 01582900559 - N. REA: TR-108549

e-mail: ivanomassaccesi@virgilio.it

MATERIALI INSTALLATI

DESCRIZIONE	ARTICOLO
SCATOLA PORTAPPARECCHI UNIVERSALE	BOCCHIOTTI SCNI4-3W
PRESA RJ45 CAT. 6 UTP	AVE 441027C6
TAPPO COPRIFORO	AE 441013
PLACCA 3 PT	AVE 44PY03B
SUPPORTO 3 PT	AVE 44A03
QUADRO 6U PROF. 400	BTICINO C9306P4L
CONNETTORI RJ45 CAT6 UTP	BTICINO C9080PC6U
PATCH PANEL 4 CASSETTI	BTICINO C9024C
CAVO DIELETTRICO CURRUGATO ARMATO FIBRA OTTICA 50/125 OM3	CODITEL
BASE CANALE 3 SCOMPARTI	BOCCHIOTTI IBO TFN
COPERCHIO CANALE CORNICE	BOCCHIOTTI IBO CCNW

Narni, 18 Maggio 2022

conf. 01/22

MASSACCESI SERVICE S.A.S. di MASSACCESI IVANO & C.
IMP. ELETTRICI, CIVILI E INDUSTRIALI, IMP. TERM. LAVORI EDIL.
Strada Fiaiola, 26 - 05035 Narni (TR)
Uff. Tel. e Fax 0744 744540 - cell. 337.925596
C.F. e Part. IVA 01582900559

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0096699 del 17/06/2022 - Entrata

Firmatari: Rocca Nicola (128513129402863469443095258682080260474); MASSACCESI IVANO (109079361999389196714490320050941629532)

Impronta informatica: 498c90bc7d2da777b86684d838b3b47e79049cfc8c477f55f0933866cabe2e712

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA REGOLA DELL'ARTE

(Modello conforme al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 - D.M. del 19/05/2010 - G.U. n. 161 del 13/07/2010)

Il sottoscritto **MASSACCESI IVANO**

titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) **MASSACCESI SERVICE SAS DI MASSACCESI IVANO** operante nel settore **IMP. ELET. CIV. IND. STRUM. IDRAULICI** con sede in Via **FIATOLA n° 26** Comune **NARNI** (prov. **TERNI**) tel. **0744/744540** P. IVA **01582900559** iscritta nel registro delle imprese (D. P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera di Commercio C.I.A.A. di **TERNI** n° **108549** iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (L. 8.8.1985 - n° 443) di **TERNI** N° **27573** esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): **IMPIANTO ELETTRICO F.M. LOCALI E BAGNO SIVIERA DIGIPASS + HUB**

inteso come: () nuovo impianto; () trasformazione; (X) ampliamento; () manutenzione straordinaria; () altro(1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^ - 2^ - 3^ famiglia, GPL da recipienti mobili, GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: **COMUNE DI TERNI** installato nei locali siti nel Comune di: **TERNI** (prov. **TR**) Via **CARRARA** N° **2** scala **Piano TERRA** interno **___** di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale, indirizzo) **COMUNE DI TERNI - C.SO DEL POPOLO, 30 - 05100 TERNI**
in edificio adibito ad uso: () industriale, (X) civile, () commercio, () altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto è previsto dall' art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

(X) rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da **ING. NICOLA ROCCA**

(X) seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego **D.M. 37/08 - CEI 64-8**

(X) installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (Artt. 5 e 6)

(X) controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori

() progetto ai sensi degli articoli 5 e 7

(X) relazione con tipologie dei materiali utilizzati

() schema di impianto realizzato

() riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti

(X) copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali

() attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

Allegati facoltativi

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data, 18 Maggio 2022
conf. 02/22

Il responsabile tecnico
MASSACCESI SERVICE SAS DI MASSACCESI IVANO & C.
IMP. ELETTRICI CIVILI E IND. L.IMP. TERM. LAVORI EDIL.
Strada Fiatola n° 26 05035 Narni (TR)
Off. Tel. 0744/744540 - Cell. 337.23597
C.F. e P. IVA 01582900559

Il Dichiarante

MASSACCESI SERVICE SAS DI MASSACCESI IVANO & C.
IMP. ELETTRICI CIVILI E IND. L.IMP. TERM. LAVORI EDIL.
Strada Fiatola n° 26 05035 Narni (TR)
Off. Tel. 0744/744540 - Cell. 337.23597
C.F. e P. IVA 01582900559



Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0096699 del 17/06/2022 - Entrata
Firmatari: Rocca Nicola (128513129402863469443095258682080260474); MASSACCESI IVANO
(109079361999389196714490320050941629532)
Impronta informatica: 498c90bc7d2da777b86684d838b3b47e79049cf8c477f55f0933866cabe2e712
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



MASSACCESI SERVICE s.a.s.
di Massaccesi Ivano & C.

05035 NARNI (TR) - Strada Ficiola, 26 - Ponte S. Lorenzo
Tel. e Fax 0744 744540 - Cell. 337 925596
P. IVA e C.F. 01582900559 - N. REA: TR-108549
e-mail: ivanomassaccesi@virgilio.it

ALLEGATO N° 1 ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' n. 02/22

Spett.le
COMUNE DI TERNI
C.so del Popolo, 30
05100 TERNI

Relazione con tipologia dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei seguenti lavori : **IMPIANTO ELETTRICO F.M. LOCALI E BAGNO SIVIERA DIGIPASS + HUB VIA CARRARA, 2 - TERNI**

I componenti installati sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 in materia di regola dell'arte .

In particolare sono dotati di:

Marcatura CE Marchio IMQ (o altri marchi UE) Altra documentazione

Vengono qui di seguito elencati i componenti installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra, che sono comunque conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08.

.....

L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione

Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto.

.....

Narni, 18 Maggio 2022

MASSACCESI SERVICE S.A.S. di MASSACCESI IVANO & C.
IMP. ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI IMP. TERM. LAVORI EDILI
Strada Ficiola, 26 - 05035 Narni (TR)
URF. Tel. e Fax 0744 744540 - cell. 337 925596
C.F. e P. IVA 01582900559

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0096699 del 17/06/2022 - Entrata

Firmatari: Rocca Nicola (128513129402863469443095258682080260474); MASSACCESI IVANO (109079361999389196714490320050941629532)

Impronta informatica: 498c90bc7d2da777b86684d838b3b47e79049cf8c477f55f0933866cabe2e712

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



MASSACCESI SERVICE s.a.s.
di Massaccesi Ivano & C.

IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI E INDUSTRIALI
IMPIANTI IDRAULICI
OPERE EDILI

05035 NARNI (TR) - Strada Ficiola, 26 - Ponte S. Lorenzo
Tel. e Fax 0744 744540 - Cell. 337 925596
P. IVA e C.F. 01582900559 - N. REA: TR-108549
e-mail: ivanomassaccesi@virgilio.it

MATERIALI INSTALLATI

DESCRIZIONE	ARTICOLO
SCATOLA PORTAPPARECCHI UNIVERSALE	BOCCHIOTTI SCN14-3W
PRESA UNEL BIPASSO 2X10/16A+T	AVE 45B90/15TS
PRESA BIPASSO 2P+T 10/16A	AVE 441006/15TS
DEVIATORE 1P 16A	AVE 441002
INTERRUTTORE 1P 16A	AVE 441001
PULSANTE 1P NA 10A	AVE 441005
PULSANTE A TIRANTE 10A	AVE 441017
PLACCA 3 PT	AVE 44PY03B
SUPPORTO 3 PT	AVE 44A03
TAPPO COPRIFORO	AVE 441013
RELE' DI CHIAMATA/RESET	FINDER 131200120000
SUONERIA SQUILLANTE 12VCA	AVE 441028
TRASFORMATORE MODUL. 15VA	PERRY TR15SI/QOD
LAMPADA EMERGENZA 11W	COO SL2MNM42D2C
PAN LED 38W 600X600	BEGHELLI 70011
CAVO FS17 1X2,5 MMQ	CAV FS17/1X2,5
BASE CANALE 3 SCOMPARTI	BOCCHIOTTI IBO TFN
COPERCHIO CANALE CORNICE	BOCCHIOTTI IBO CCNW

Narni, 18 Maggio 2022

conf. 02/22

MASSACCESI SERVICE S.A.S. di MASSACCESI IVANO & C.
IMP. ELETTRICI, CIVILI E INDUSTRIALI, TERM. LAVORI EDILI
Strada Ficiola, 26 - 05035 Narni (TR)
Tel. e Fax 0744.744540 - cell. 337.925596
c. f. e Part. IVA 01582900559



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 2268 del 26/08/2022

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

IMPEGNO	anno	Importo	bilancio.codificaDPR118
3062	2022	3.314,11	08012.02.033250880
3064	2022	771,00	08012.02.033250880
3063	2022	208,00	08012.02.033250880

* Documento sottoscritto con firma digitale

