



# COMUNE DI TERNI

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI - GESTIONE DEL TERRITORIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2118 del 04/07/2017

**OGGETTO:** Interventi mirati alla riduzione degli sversamenti incontrollati nella pubblica fognatura □ Realizzazione di una fognatura delle acque meteoriche in Via F.lli Cervi. CUP: F47B160000100004 □ CIG: Z761A9189E.□□ Terni. - Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, liquidazione rata di saldo lavori.

---

### ESERCIZIO 2017

Imputazione della spesa di: € 44.000

CAPITOLO:	3200
CENTRO DI COSTO:	0230
IMPEGNO:	1139/17 1143/17
CONTO FINANZIARIO	U.2.02.01.09.010

---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

Favorevole

**Oggetto:** Interventi mirati alla riduzione degli sversamenti incontrollati nella pubblica fognatura – Realizzazione di una fognatura delle acque meteoriche in Via F.lli Cervi. CUP: F47B160000100004 – CIG: Z761A9189E.”- Terni. - **Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, liquidazione rata di saldo lavori.**

#### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 18.05.2016 si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo dell’opera in oggetto citata CUP: F47B160000100004 – CIG: Z761A9789E, per un importo complessivo di € 44.000,00;
- Con Determina Dirigenziale n. 1998 del 17/06/2016 si è proceduto all’approvazione dell’avvio della procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 63, comma 6, combinato con l’art. 36, comma 2 Lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e nella medesima Determinazione Dirigenziale si stabilivano i criteri di scelta del contraente secondo la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara;
- L’intervento in oggetto è stato finanziato al Cap. 3200 C.C. 0230 r.p. bil. 2016 – Imp. 1131;
- L’impegno suddetto è stato re-imputato nell’anno 2017 al Cap. 3200 C.C. 0230 r.p. bil. 2017 – Imp. 1143/1;
- Con Determinazione Dirigenziale nr. 3895 del 30/11/2016 fu aggiudicato l’appalto alla Ditta ICORER S.r.l., con sede in Via Sant’Agata, 2 – 81100 - Caserta, che ha presentato il ribasso d’asta massimo, pari al – 33,777% per lavori a misura su €. 28.971,01, oltre a €. 1.506,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €. 2.001,73 per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza, oltre ad €. 6.740,66 per costo della manodopera non soggetta a ribasso, oltre IVA di Legge;
- Il contratto di appalto venne sottoscritto in data 01/02/2017;
- I lavori vennero consegnati, con apposito verbale, in data 08/02/2017;
- I lavori furono ultimati in data 17 Marzo 2017;
- L’Impresa ICORER S.r.l. con nota del 09/05/2017, acquisita al protocollo Generale del Comune di Terni al nr. 62444 del 11/05/2017 ha comunicato la variazione della denominazione sociale della ditta medesima in Russo Costruzioni e Restauri S.r.l., senza peraltro modificare la Partita Iva e la sede della ditta suddetta;
- Il quadro economico di spesa Definitivo dopo l’aggiudicazione dell’intervento era il seguente:

##### IMPORTO LAVORI:

A.1 Importo lavori ribassato	€.	19.185,47
A.2 Importo manodopera	€.	6.740,66
A.3 Importo oneri per la sicurezza	€.	1.506,78
A.4 Importo costi della sicurezza	€.	2.001,23
A.5 Importo dei lavori al lordo di oneri, costi sicurezza e manodopera	€.	29.434,14

##### **A.6 TOTALE COMPLESSIVO LAVORI:**

**€.** **29.434,14**

##### SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

B.1 IVA sui lavori 10%	€.	2.943,41
B.2 Incentivo progettazione 2%	€.	784,39
B.3 Imprevisti e arrotondamenti	€.	10.838,06

**SUBTOTALE VOCE B €.** **14.565,86**

**TOTALE GENERALE €.** **44.000,00**

- Nella voce imprevisti ed arrotondamenti del quadro economico vanno considerati anche gli oneri di smaltimento in discarica delle terre e rocce da scavo classificate con codice CER 170504 per l’importo di €4.318,22 Iva inclusa;
- In data 17/03/2017, è stato redatto il Certificato di ultimazione lavori ed in data 04/04/2017 è stato redatto lo stato finale dal quale risulta un credito dell’Impresa “ICORER S.r.l.”, ora “Russo Costruzioni e Restauri S.r.l.” di € 29.389,27 comprensivo degli oneri e dei costi della sicurezza, della percentuale della manodopera ed esclusa I.V.A.;
- Nel corso dei lavori non è stato emesso alcun certificato di pagamento;
- In definitiva il quadro economico a lavori ultimati viene così a definirsi:

#### 1) Di approvare l’assestamento del Q.T.E.:

##### IMPORTO LAVORI

A.1 Importo lavori ribassato	€.	19.198,66
A.2 Importo manodopera	€.	6.703,77
A.3 Importo oneri per la sicurezza	€.	1.505,31

A.4 Importo costi della sicurezza	€. 1.981,53
A.5 Importo dei lavori al lordo di oneri, costi sicurezza e manodopera	€. 29.389,27
<b>A.6 TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>€. 29.389,27</b>

## SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 IVA sui lavori 10%	€. 2.938,93
B.2 Incentivo progettazione 2%	€. 784,39
B.3 Oneri di smaltimento in discarica terre e rocce da scavo IVA incl.	€. 4.318,22
B.3 Imprevisti e arrotondamenti	€. 6.569,19
<b>SUBTOTALE VOCE B</b>	<b>€. 14.610,73</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€. 44.000,00</b>

- Visto che non è stato emesso alcun certificato di pagamento, a favore dell'Impresa ICORER S.r.l.: Resta il credito netto all'impresa in € 29.389,27 oltre I.V.A. di Legge;

Visto che:

- Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L. dal quale risulta che i lavori eseguiti Impresa "ICORER S.r.l.", ora "Russo Costruzioni e Restauri S.r.l." sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto totale di € 29.389,27 oltre IVA 10%;
- I lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- L'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta ad €. 29.389,27, oltre all'I.V.A. (10%) pari ad €. 2.938,93, per un totale complessivo di €. 32.328,20;
- I lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- L'impresa ha firmato la contabilità finale senza apporre alcuna riserva;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le funzioni e la responsabilità dei dirigenti;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 ed il D.P.R. n. 207/2010,

Visto il Regolamento Comunale sulla Dirigenza approvato con D.C.C. n. 55 del 17/02/1997,

## DETERMINA

- 2) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **Di approvare** la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori per un importo finale netto di €. 29.389,27 comprensivo dei costi della sicurezza e della percentuale della manodopera, oltre IVA 10%;
- 4) **Di liquidare** con successivo atto la somma della rata di saldo pari ad € 29.389,27 comprensivo dei costi della sicurezza, della percentuale della manodopera, oltre IVA 10% quale credito netto sui lavori principali, spettante alla Impresa "ICORER S.r.l.", ora "Russo Costruzioni e Restauri S.r.l." non avendo la stessa fatturato acconti precedentemente.
- 5) **Di assestare** la spesa a favore dell'impresa la spesa di € 36.646,42 compresa IVA (lavori + oneri di smaltimento in discarica delle terre e rocce da scavo) al Cap. 3200 C.C. 0230 r.p. bil. 2017 – Imp. 1143/1 - 1139;
- 6) **Di accertare** l'economia di spesa di € 6.569,19 al cap. 3200 c.c. 230 bil. 2017 (all'imp. 1139);
- 7) **Di autorizzare** lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'Impresa "ICORER S.r.l.", ora "Russo Costruzioni e Restauri S.r.l." di Caserta, Via Sant'Agata, 2, mediante polizza fideiussoria nr. 05117691000070 della Cattolica Assicurazioni, Agenzia di Santa Maria Capua Vetere, fermo restando quanto disposto dall'art. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e dal Codice Civile.

**Il Dirigente**

Ing. Renato Pierdonati

