



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1039 del 16/04/2021

OGGETTO: MIUR. Decreto Direttoriale 29.12.2017 prot. n. 1048, G.U. n. 115 del 19/05/2018

Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - BLOCCO AULE. Concessione Proroga.

CUP F48E18000900001 CIG 8058121BCD

ESERCIZIO 2021

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0058350 del 16/04/2021 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)**

Impronta informatica: *b75fa3e70b95a77765bdf69e55f7afa722188738305ff82d29cbaa2d3dc27140*

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Oggetto: MIUR. Decreto Direttoriale 29.12.2017 prot. n. 1048, G.U. n. 115 del 19/05/2018

Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli -

BLOCCO AULE. Concessione Proroga.

CUP F48E18000900001 CIG 8058121BCD

IL DIRIGENTE

Visto Il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto Il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto Il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni

Visto il decreto prot. N. 185425/2020 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Premesso che:

- Con delibera di G.C. n. 302 del 02.10.2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei "Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - Blocco Aule" per l'importo di €549.208,00;

- Con Determina Dirigenziale n. 3769/2019 e n. 4516/2019, previo esperimento di apposita procedura di gara, si sono affidati i lavori all'Impresa "COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL (P.IVA 03317320616)" con sede a Trentola Duecenta (CE), Via Roma n. 293, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di cui trattasi dietro un compenso complessivo di € 339.208,86 di cui € 274.783,17 al netto del ribasso del 28,383% sull'importo a base di gara di € 383.684,28, € 33.588,52 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 30.837,17 per IVA al 10%;

- In data 27.08.2020 con apposito verbale sono stati consegnati i lavori fissando il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori al 17.04.2021;

- Il legale rappresentante della ditta "COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL" con propria nota mail del 09.04.2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 12.04.2021 con il n. 54842, ha chiesto una proroga della scadenza contrattuale dei lavori di 90 giorni per i seguenti motivi:
 1. *Tenuto conto che il cantiere in oggetto è realmente iniziato soltanto il 21/09/2020 con la prima fase della lavorazioni svolte nell'attuale seminterrato (mensa) e per l'ampliamento al rustico del nuovo seminterrato poiché in questa prima fase, detti locali, erano liberi e completamente isolati dai locali del piano rialzato e dal 1° piano, nei quali, invece nei venivano svolte le attività didattiche.*
 2. *Pertanto per i motivi sopra esposti, le lavorazioni da effettuare all'interno della scuola sono effettivamente iniziate soltanto il giorno 11/01/2021 poiché fino a quella data i locali non erano liberi da cose e persone.*
 3. *Ancora ad oggi alcuni locali sono ancora occupati da arredi e suppellettili scolastici, nei quali ancora non ci è consentito l'accesso.*
 4. *Inoltre si fa presente che anche a causa della situazione epidemiologica Covid 19, in tutti i*

settori si sono avuti notevoli ritardi sia nelle forniture che per le lavorazioni dovendo attenersi ai protocolli e ai vari Dpcm,

Considerato che:

- Quanto evidenziato dal legale rappresentante della ditta “COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL”, corrisponde allo stato di fatto in quanto l’attività didattica è stata trasferita in altra sede solo a gennaio 2021;
- Per quanto sopra, vista in merito la relazione del D.L. del 14/04/2021, si ritiene opportuno accentare parzialmente quanto richiesto dal legale rappresentante della ditta “COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL” e di concedere una proroga di 70 giorni sul termine ultimo per l’ultimazione dei lavori come riconosciuto dal DL;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra espresse

DETERMINA:

1. Di concedere una proroga di giorni 70 naturali e consecutivi sul termine ultimo per l’ultimazione dei “Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - Blocco Aule” fissando al **25/06/2021** il nuovo termine ultimo per l’ultimazione dei lavori.

Il RUP

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0058350 del 16/04/2021 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)**

Impronta informatica: b75fa3e70b95a77765bdf69e55f7afa722188738305ff82d29cbaa2d3dc27140

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

(Geom. Stefano Fredduzzi)

IL DIRIGENTE

(Arch. Piero Giorgini)