



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 3263 del 28/11/2022

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTI-MENTO/SUBINVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". □ CLUSTER 1 (CUP: J55E22000170006) Finanziato dall'Unione Europea □ NextGenerationEU.

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN PIAZZALE SENIO □ QUARTIERE SAN GIOVANNI - TERNI □ CUP: F45B22000070006, CIG: 9419494C57

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla □Progettazione esecutiva, redazione della Relazione geologica e del Documento di Valutazione di Rischio e Impatto Archeologico, e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione□.

Concessione di proroga dei tempi per □esecuzione del servizio.

ESERCIZIO 2022

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5
COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE
SOCIALE". – CLUSTER 1 (CUP: J55E22000170006) Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU.**

**INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO
POLIVALENTE IN PIAZZALE SENIO – QUARTIERE SAN GIOVANNI - TERNI – CUP:
F45B22000070006, CIG: 9419494C57**

**Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla “Progettazione
esecutiva, redazione della Relazione geologica e del Documento di Valutazione di
Rischio e Impatto Archeologico, e Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione”.**

Concessione di proroga dei tempi per l'esecuzione del servizio.



IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto sindacale prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell'incarico di
Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni;

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n.67 del 31/05/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con Delibera di Consiglio Comunale n.68 del 31/05/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- con Delibera di Giunta Comunale n.164 del 22/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

Vista la Determina n. 2786 del 14/10/2022 di aggiudicazione del servizio in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con Capogruppo lo Studio tecnico architetti Roberto e Riccardo Picchiarati con sede in Acquasparta (TR) viale Roma n. 5 P.IVA: 01508810559, Mandanti: ing. Andrea Trabattoni, geologo Stefano Liti, Archeologo Massimiliano Gasperini, 2P studio Associato, Simpes Srl, Alessandra Vincenzini;

Visto l'avvio del servizio in via d'urgenza prot. 170387 del 26/10/2022, per la durata complessiva di giorni 30 a partire dal 26/10/2022 e il termine per la consegna del progetto definitivo al 25/11/2022;

Vista la richiesta di proroga formulata dall'Arch. Roberto Picchiarati nato a Terni (TR) il 12/01/1968, legale rappresentante dello studio tecnico architetti Roberto e Riccardo Picchiarati con sede in Acquasparta (TR) viale Roma n. 5 P.IVA: 01508810559, in qualità di Capogruppo Mandatario del R.T.P. del servizio in oggetto, di cui alla nota PEC del 25/11/2022 acquisita al prot. 187692 del 26/11/2022 con la quale si chiedeva una proroga di almeno 15 giorni;

Considerato che:

- per la complessità del progetto si è in attesa di ricevere i pareri da parte del Comando provinciale VV.F, da parte del CONI, della ASL e non si è ancora conclusa la conferenza di servizi;

- la Soprintendenza archeologica beni culturali con nota prot. com.le n. 181042 del 16/11/2022 ha ritenuto di attivare la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, comma 8 del Codice Appalti;

- con nota del 18/11/2022 prot. 182863, è stato trasmesso il piano di indagini archeologiche che riporta le dimensioni e disposizioni dei sondaggi, approvato dalla Soprintendenza in data 21/11/2022 prot. 183600, pertanto occorre avviare l'esecuzione dei sondaggi, il cui esito è propedeutico all'emissione del parere da parte della Soprintendenza;

Per quanto sopra esposto, sussistono le condizioni speciali che hanno impedito il regolare svolgimento dell'attività di progettazione esecutiva entro i termini stabiliti, di cui all'avvio del Servizio in via d'urgenza del RUP del 26/10/2022 prot. 170387;

RITENUTO, necessario accogliere l'istanza di proroga del termine finale di consegna del progetto esecutivo dell'intervento: "(PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". – CLUSTER 1 (CUP: J55E22000170006). INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN PIAZZALE SENIO – QUARTIERE SAN GIOVANNI." presentata dal capogruppo del RTP Arch. Roberto Picchiarati e concedere una proroga temporale di 20 gg per il completamento delle attività di progettazione e la consegna del progetto.

Visto:

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e le considerazioni di cui sopra;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di accogliere la richiesta di proroga acquisita al prot. 187692 del 26/11/2022, per le ragioni descritte in premessa;
3. Di concedere al RTP con Capogruppo lo Studio tecnico architetti Roberto e Riccardo Picchiarati con sede in Acquasparta (TR) viale Roma n. 5 P.IVA: 01508810559 la proroga di 20 giorni richiesta sul termine di consegna del progetto esecutivo

dell'intervento: ""(PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2
INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". –
CLUSTER 1 (CUP: J55E22000170006). INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN
NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN PIAZZALE SENIO – QUARTIERE
SAN GIOVANNI", stabilendo il nuovo termine per il completamento delle attività di
progettazione e la consegna del progetto esecutivo nella data del 10/12/2022;

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti e/o indiretti sulla situazione finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente e quindi non è sottoposto alla Direzione Attività finanziarie per il controllo contabile e l'attestazione della relativa regolarità.
5. Di trasmettere il presente provvedimento:
– allo Studio tecnico architetti Roberto e Riccardo Picchiarati con sede in Acquasparta (TR) viale Roma n. 5 P.IVA: 01508810559 in qualità di Capogruppo Mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti del servizio in oggetto.

IL DIRIGENTE
(Arch. Piero Giorgini)