



SCHEDA SPEDITIVA RILIEVO DANNI

ID SCHEDA: S2

Provincia: TERNI
 Comune: TERNI
 Località: _____

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

giorno mese anno

Squadra 01Data 27/10/2016

- VIA
 CORSO
 VICOLO
 PIAZZA
 ALTRO

DEI CARRARA 3

DATI CATASTALI

Foglio 116 Allegato Particelle 244 _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO SCUOLA PRIMARIA - INFANZIA
MAZZINI

ESITO RILIEVO VISIVO

1. Piano Terra: Rilevate fessurazioni preesistenti su tamponature interne dei locali del piano terra ad uso uffici, depositi e servizi igienici; lesione tra struttura e tamponatura nel vano scala lato uffici; venature intonaco su pareti e soffitti lato mensa e servizi igienici; fessurazioni preesistenti volta e tamponature aule materna lato chiostro.
2. Piano Primo: distacco di tinteggiatura e intonaco per infiltrazioni deposito e laboratorio lato chiostro (mezzanino).
3. Piano Secondo: fessurazioni preesistenti tra travi e tamponature di alcune aule e vano scala lato uffici.

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 8	1 <input type="radio"/> <2.50	A <input type="radio"/> <50	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	A <input type="checkbox"/> Abitativo	1 <input type="radio"/> Muratura
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 9	2 <input checked="" type="checkbox"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	B <input type="checkbox"/> Produttivo	2 <input type="radio"/> Cemento armato
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 10	3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	M <input checked="" type="checkbox"/> 650 ÷ 899	C <input type="checkbox"/> Commercio	3 <input checked="" type="checkbox"/> Mista (mur.+c.a.)
<input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="radio"/> 11	4 <input type="radio"/> >5.00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	D <input type="checkbox"/> Uffici	4 <input type="radio"/> Altro:
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	E <input type="checkbox"/> Serv. pubbl.	_____
<input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> >12		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	F <input type="checkbox"/> Deposito	_____
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	G <input checked="" type="checkbox"/> Strategico	_____
		H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	R <input type="radio"/> >3000	H <input type="checkbox"/> Turist. ricett.	_____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

GIANNI PAOLI
GIUSEPPE SEVERONI

FIRME

Gianni Paoli
Giuseppe Severoni

18 NOV. 2016
 Data _____

PER RICEVUTA
COMUNE DI TERNI
 DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI
 GESTIONE DEL TERRITORIO
 (Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)
 (Ing. Renato Pierdonati)



SCHEDA SPEDITIVA RILIEVO DANNI

ID SCHEDA: S2

Provincia: TERNI
 Comune: TERNI
 Località: _____

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

giorno mese anno

Squadra 01Data 31/10/2016

- VIA
 CORSO
 VICOLO
 PIAZZA
 ALTRO

DEI CARRIARA 3

DATI CATASTALI

Foglio 116 Allegato Particelle 244

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO SCUOLA PRIMARIA - INFANZIA
MAZZINI

ESITO RILIEVO VISIVO

LESIONI PREESISTENTI NON AGGRAVATE AD ECCEZIONE DI PICCOLE FESSURAZIONI SU ALCUNE ARCADE DEL CHIOSTRO PROSPICIENTE LA MENSA E MONTACARICHI INFANZIA E FESSURAZIONI DI INTONACO AULA INFANZIA NON OCCUPATA, LATO PRIMARIA.

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 8	1 <input type="radio"/> <2.50	A <input type="radio"/> <50	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	A <input type="checkbox"/> Abitativo	1 <input type="radio"/> Muratura
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 9	2 <input checked="" type="checkbox"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	B <input type="checkbox"/> Produttivo	2 <input type="radio"/> Cemento armato
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 10	3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	M <input checked="" type="checkbox"/> 650 ÷ 899	C <input type="checkbox"/> Commercio	3 <input checked="" type="checkbox"/> Mista (mur.+c.a.)
<input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="radio"/> 11	4 <input type="radio"/> >5.00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	D <input type="checkbox"/> Uffici	4 <input type="radio"/> Altro:
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	E <input type="checkbox"/> Serv. pubbl.	_____
<input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> >12		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	F <input type="checkbox"/> Deposito	_____
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	G <input checked="" type="checkbox"/> Strategico	_____
		H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	R <input type="radio"/> >3000	H <input type="checkbox"/> Turist. ricett.	_____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

GIANNI PAOLI
GIUSEPPE SEVERONI
MICHELE ZACAGLIONI

FIRME

PER RICEVUTA

18 NOV. 2016

Data _____

COMUNE DI TERNI

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

GESTIONE DEL TERRITORIO

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

IL DIRIGENTE

(Ing. Renato Pisciornati)