



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1689 del 29/05/2026

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M1C3 – INVESTIMENTO 2.1 – ATTRATTIVITA' DEI BORGHİ STORICI. PROGETTO PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHİ A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI. CESI, PORTA DELL'UMBRIA E DELLE MERAVIGLIE. OPEN DOORS FOR OUTDOOR. LINEA DI AZIONE N. 5

INT. N. 9 - LOTTO 1 - RETE SENTIERISTICA - PERCORSI MOUNTAIN BIKE - LOTTO 2 - PISTA PARAPENDIO ED INTERVENTI PUNTUALI - LOTTO 3 - PARETE ARRAMPICATA

LOTTO 2 - PISTA PARAPENDIO ED INTERVENTI PUNTUALI - PERIZIA DI VARIANTE IN RIDUZIONE INERENTE I LAVORI

COMPONENTE LAVORI CIG BAB5AAAC3A - – RIDUZIONE DELL'IMP. 7208/2026

COMPONENTE DL E CSE CIG B8342D61A3 - IMPEGNO DI SPESA PER DIREZIONE LAVORI - CUP F47B22000040004



IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 32721 del 27/02/2026 di conferimento dell'incarico di dirigente della Direzione GOVERNO DEL TERRITORIO: DECORO – MANUTENZIONE PATRIMONIO - VIABILITA'- MOBILITA' – PROTEZIONE CIVILE – IGIENE E BENESSERE ANIMALE, al dott. Federico Nannurelli;

Visto il decreto prot. n. 32721 del 27/02/2026 in vigore dal 01/03/2026, relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi del vigente CCNL del personale dirigente Area Funzioni locali;

Vista:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 14/04/2025 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024 ai sensi dell'art. 227, d. lgs. n. 267/2000;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.174 del 04/08/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione- DUP - Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2026-2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 240 del 15/12/2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. SeS 2023-2028 e SeO 2026-2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 241 del 15/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 08/01/2026, nella quale è stato approvato il P.E.G. 2026-2028;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 22/01/2026 aggiornato e approvato il modello organizzativo dell'Ente;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 29/01/2026 di approvazione dei dati di preconsuntivo 2025;
- la Delibera di Giunta Comunale. n. 31 del 29/01/2026 di approvazione del P.I.A.O. 2026-2028;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 74 - Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2025 (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 118/2011) e variazione necessaria alla reimputazione di accertamenti e impegni
- la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 16/03/2026 approvazione dello schema del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2025 e della relazione della giunta
- la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 16/03/2026 approvazione schemi contabili del rendiconto della gestione 2025 per la fase pilota accrual;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 23/04/2026 di approvazione del Rendiconto della Gestione 2025;

Premesso che

- con DGR n° 212 del 09/03/2022 la regione dell'Umbria è stato individuato quale progetto pilota Umbria per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, nell'ambito delle Linea A dell'intervento 2.1 denominato "Attrattività dei Borghi" (M1C3 – turismo e cultura del PNRR), il borgo di Cesi ricadente nel Comune di Terni;
- con DGC n° 61 del 14/03/2022 è stato approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnica economica dell'intervento di cui all'oggetto della presente determinazione ed integrato il gruppo di lavoro costituito con DGC n°12/2022;

- con Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato generale n° 453 del 07/06/2022 sono state assegnate le risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – (M1_C3) Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale “Intervento 2.1 “Attrattività dei borghi”;
- in relazione a predetto decreto il Comune di Terni con il progetto pilota “Cesi, porta dell’Umbria e delle meraviglie” risulta assegnatario di un contributo pari ad € 20.000.000,00 come individuato nell’allegato A al decreto;
- che il Comune di Terni, la Regione dell’Umbria ed il Ministero della Cultura hanno sottoscritto un disciplinare d’obblighi, il quale all’art. 6 prevede le modalità di erogazione del contributo concesso, stabilendo:
 - un acconto del 10% sul finanziamento totale entro 30gg dalla registrazione del disciplinare d’obblighi, da parte degli organi competenti;
 - una o più tranches intermedie fino al raggiungimento del 90% del totale del finanziamento, sulla base delle richieste di rimborso di spese sostenute effettivamente sostenute ed a fronte dell’avanzamento nel perseguimento del target associato all’intervento PNRR;
 - erogazione finale, a saldo entro 30 gg dalla rendicontazione di spesa per il 100% del costo complessivo del progetto corredata della documentazione tecnico-amministrativa e contabile attestante la effettiva conclusione.

Preso atto:

- delle schede n. 2, n. 5, n. 12 e n. 18 dell’Allegato A “Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, della Circolare n. 33 del 13/10/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in riferimento all’intervento in oggetto PNRR M1C3 - Intervento 2.1 - Attrattività dei borghi storici;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2811 del 18.10.2022 si è provveduto ad accertare in entrata al cap.2030 conto finanziario E.4.02.01.01.001 denominato “PNRR M1C3- Cesi – Entrata parte investimenti”, l’importo complessivo pari ad € 20.000.000,00 relativo al contributo concesso con il Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato generale n° 453 del 07/06/2022 sono state assegnate le risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – (M1_C3) Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale “Intervento 2.1 “Attrattività dei borghi”, secondo quanto stabilito all’art. 6 del disciplinare d’obblighi sottoscritto tra Comune di Terni, Regione Umbria e MiC. Accertamento 3343 anno 2022;

Considerato che, in base al cronoprogramma condiviso con il MIC, sono stati attuati gli interventi inseriti nel programma del 2023, indicati nella determinazione dirigenziale n. 432 del 14.2.2023 con la quale veniva approvata la procedura di scelta dei contraenti per i vari servizi di ingegneria ed architettura relativi agli interventi del Progetto Pilota in oggetto;

Considerato che

- tra gli interventi attuati nel 2023 è presente anche quello relativo all’Intervento N.9 – RETE SENTIERISTICA – PERCORSI MTB – ARRAMPICATA E PISTA PARAPENDIO, per il quale in seguito a pubblicazione dell’indagine di mercato tramite piattaforma di negoziazione “Portale Acquisiti Umbria – Net4market”, i cui esiti sono stati approvati con DD n. 548 del 27/02/2023;
- con la DD n. 713 del 15/03/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione del S.I.A. per la redazione del PFTE rafforzato inerente all’intervento n. 9, compreso di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 a favore del R.T.P. con mandatario STUDIO LOMBARDINI S.R.L. SOCIETA’ DI INGEGNERIA con sede in Todi (PG), Fraz. Pian di Porto Loc. Bodoglie, 180/12 – P.IVA 03148250545;
- con la D.D. 3960 del 23/12/2024, si è provveduto ad approvare il PFTE rafforzato per i lavori di cui all’oggetto ed inoltre ad avviare ad approvare i nuovi criteri atti alla scelta del contraente per l’affidamento dei Lavori e della progettazione definitiva;

- a seguito dell'avvio di una procedura senza bando (CIG B5310C3E2E) con l'invito a n. 5 operatori economici, risultata poi deserta, con D.D. 1314/2025, al fine di caratterizzare le peculiarità di ognuno dei micro-interventi (Rete sentieristica-Percorsi MTB-Parapendio-Arrampicata) ed inoltre, con l'obiettivo di rendere più mirate le successive fasi di gara atte alla scelta di operatori economici adeguati alle differenti lavorazioni che i micro-interventi richiedono, si è suddiviso l'intervento n. 9 in tre differenti lotti così distinti:
 - L1 = Rete Sentieristica e Percorsi Mountain bike;
 - L2 = Parapendio ed interventi puntuali;
 - L3 = Arrampicata;
- con la medesima Determinazione cui sopra veniva avviata la successiva fase a contrarre, suddividendo il quadro tecnico economico in tre differenti QTE relativi a L1, L2 e L3, evidenziando che la suddivisione in lotti distinti non comportasse alcuna modifica all'importo totale dell'Intervento, pari ad € 400.000,00 con il seguente QTE:

INTERVENTO N. 9 <u>L1 - RETE SENTIERISTICA-PERCORSI MOUNTAIN BIKE</u> <u>L2 - PARAPENDIO ED INTERVENTI PUNTUALI</u> <u>L3 - ARRAMPICATA</u>		TOTALI IVA ESCLUSA	TOTALI IVA INCLUSA
a. spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni/servizi			
a1. Lavori (corpo/misura) di cui:	€ 251.915,11	€ 276.389,70	
a.1.1. Lavori da computo (IVA 10,00%)	€ 223.689,17	€ 246.058,09	
a.1.2. Preventivo binocolo n. 2.1 (IVA 22,00%)	€ 2.715,74	€ 3.313,20	
a.1.3. Preventivo carrozzina elettrica n. 3.1 (1 pezzi - IVA 4,00%)	€ 22.800,20	€ 23.712,21	
a.1.4. Preventivo stazione meteo n. 6.1 (IVA 22,00%)	€ 2.710,00	€ 3.306,20	
a.2. Costi sicurezza	€ 12.212,90	€ 13.434,19	
a.4. Oneri Sicurezza	€ 13.996,74	-	
Tot. Voce a = a1+a2+a3+a4	€ 264.128,01	€ 289.823,89	
b. spese per pubblicazione bandi di gara			
PFTE - Appalto Integrato (deserta)	€ 260,00	€ 260,00	
Lavori L1-L2-L3	€ 105,00	€ 105,00	
Tot. Voce b.	€ 365,00	€ 365,00	
c. spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;			
Tot. Voce c.	€ 900,00	€ 900,00	
d. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, incentivi per funzioni tecniche;			
d.1. Progettazione PFTE rafforzato	€ 8.315,30	€ 10.550,45	
d.2. Progett. Esecutiva + Direzione Lavori - Coordinamento Sicurezza - Collaudo	€ 39.528,53	€ 50.153,80	
d.3. Archeologo	€ 2.000,00	€ 2.537,60	
d.4. Funzioni incentivanti Ex art. 113 (PFTE rafforzato) - 1,6%	€ 156,81	€ 156,81	
d.5 Funzioni incentivanti Ex Art. 113 (Progett. Def. + DL) - 1,6%	€ 442,72	€ 442,72	
d.8. Funzioni incentivanti Ex art. 113 (Lavori) - 1,6%	€ 1.809,38	€ 1.809,38	
Tot. Voce d.	€ 52.252,74	€ 65.650,76	
e. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);			
Tot. Voce e.	€ 34.590,27	€ 38.049,29	
f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;			
Tot. Voce f.	€ 2.727,27	€ 3.327,27	
g. spese per la realizzazione di attività, servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi, manifestazioni, comprese le spese per l'affitto di spazi e locali in cui si svolgono le iniziative programmate, per l'allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, per la direzione artistica e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti, ecc.;			
Tot. Voce g.	€ 0,00	€ 0,00	
h. spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche, attività di accompagnamento			
Tot. Voce h.	€ 0,00	€ 0,00	
i. costi per l'avvio della gestione di attività e servizi			
Tot. Voce i.	€ 0,00	€ 0,00	
j. costi di promozione e comunicazione			
Tot. Voce j.	€ 0,00	€ 0,00	
k. Economia Ribasso PFTE rafforzato			
Tot. Voce k.	€ 1.484,70	€ 1.883,79	
TOTALI = Tot. a + Tot. b + Tot. c + Tot. d + Tot. e + Tot. f + Tot. g + Tot. h + Tot. i + Tot. j + Tot. k =	€ 354.963,29	€ 400.000,00	

Considerato che

- con D.D. 3068_2025 si è proceduto all'affidamento del servizio di Ingegneria e Architettura, per la redazione della Progettazione Esecutiva relativa all' Int. 9 (L1+L2+L3) e comprensiva della Direzione Lavori e CSE, a favore della società EPTA CONSULT, con sede nel Comune di La Spezia, Via Giacomo Doria n. 74 CF e P.Iva: 00256450115, con un importo di aggiudicazione pari a 39.212,30 oltre oneri e iva;
- con nota prot. 171249_2025 la quale la società EPTA CONSULT S.C.R.L., ha provveduto alla consegna formale del progetto esecutivo;
- con nota Prot. 173381_2025 codesto ente ha provveduto alla convocazione della Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/1990;
- con Prot. 205345-2025 e 26971_2026 sono stati emessi rispettivamente il verbale conclusivo parziale della Conferenza dei servizi, limitatamente al Lotto 2 e al Lotto 3, ed il verbale conclusivo della Conferenza dei servizi decisoria anche per il Lotto 1, emessa a seguito dell'acquisizione del parere conclusivo della *Regione Umbria Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale – Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria*, di cui al Prot. 26971_2026;

Visto il Verbale di verifica di cui al Prot. n. 27615_2026 e il Verbale di validazione di cui al Prot. n. 27835_2026 (ai sensi dell'art. 42, co. 4 del Dlgs. 36/2023);

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 550 del 19/02/2026, nella quale:

- veniva dichiarata conclusa la Conferenza dei Servizi decisoria convocata con Prot. 173381_2025 in modalità asincrona ed in forma semplificata ai sensi dell'art. 14 e ss della Legge n. 241/1990;
- prendendo atto del Verbale di verifica (Prot. n. 27615_2026) e del Verbale di validazione (Prot. n. 27835_2026), veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento con il seguente quadro economico complessivo:

INTERVENTO N. 9 <u>L1 - RETE SENTIERISTICA-PERCORSI MOUNTAIN BIKE</u> <u>L2 - PARAPENDIO ED INTERVENTI PUNTUALI</u> <u>L3 - ARRAMPICATA</u>		TOTALI IVA ESCLUSA	TOTALI IVA INCLUSA
a. spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni/servizi			
	a1. Lavori (corpo/misura) di cui:		
	a.1.1. Lavori da computo (IVA 10,00%)	€ 208.530,89	€ 229.383,98
	a.1.2. Preventivo binocolo n. 2.1 (IVA 22,00%)	€ 3.313,20	€ 4.042,10
	a.1.3. Preventivo carrozzina elettrica (IVA 4,00%)	€ 23.712,21	€ 24.660,70
	a.1.4. Preventivo stazione meteo n. 6.1 (IVA 22,00%)	€ 3.306,20	€ 4.033,56
	a.2. Costi sicurezza	€ 10.375,53	€ 11.413,08
	a.4. Oneri Sicurezza	-	-
Tot. Voce a = a1+a2+a3+a4		€ 249.238,03	€ 273.533,42
b. spese per pubblicazione bandi di gara			
	PFTE - Appalto Integrato (deserta)	€ 260,00	€ 260,00
	Lavori L1-L2-L3	€ 105,00	€ 105,00
Tot. Voce b.		€ 365,00	€ 365,00
c. spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;			
Tot. Voce c.		€ 900,00	€ 900,00
d. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, incentivi per funzioni tecniche;			
	d.1. Progettazione PFTE rafforzato	€ 8.315,30	€ 10.550,45
	d.2. Direzione Lavori - Coordinamento Sicurezza - Collaudo	€ 39.212,30	€ 49.752,57
	d.3. Archeologo	€ 2.000,00	€ 2.537,60
	d.4. Funzioni incentivanti Ex art. 113 (PFTE rafforzato) - 1,6%	€ 156,81	€ 156,81
	d.5 Funzioni incentivanti Ex Art. 113 (Progett. Def. + DL) - 1,6%	€ 442,72	€ 442,72
	d.8. Funzioni incentivanti Ex art. 113 (Lavori) - 1,6%	€ 2.033,78	€ 2.033,78
Tot. Voce d.		€ 52.160,91	€ 65.473,93

e. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);		
Tot. Voce e.	€ 49.195,78	€ 54.115,35
f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;		
Tot. Voce f.	€ 2.727,27	€ 3.327,27
g. spese per la realizzazione di attività, servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi, manifestazioni, comprese le spese per l'affitto di spazi e locali in cui si svolgono le iniziative programmate, per l'allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, per la direzione artistica e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti, ecc.;		
Tot. Voce g.	€ 0,00	€ 0,00
h. spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche, attività di accompagnamento		
Tot. Voce h.	€ 0,00	€ 0,00
i. costi per l'avvio della gestione di attività e servizi		
Tot. Voce i.	€ 0,00	€ 0,00
j. costi di promozione e comunicazione		
Tot. Voce j.	€ 0,00	€ 0,00
k. ECONOMIA DA RIBASSO PFTE RAFFORZATO		
Tot. Voce k.	€ 1.484,70	€ 1.883,79
l. ECONOMIA DA RIBASSO PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Tot. Voce k.	€ 316,23	€ 401,24
TOTALI = Tot. a + Tot. b + Tot. c + Tot. d + Tot. e + Tot. f + Tot. g + Tot. h + Tot. i + Tot. j + Tot. k =		
	€ 356.387,92	€ 400.000,00

- veniva avviata la successiva fase di scelta del contraente per l'affidamento dei Lavori per i 3 Lotti, selezionando una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (ai sensi dell'Art. 50, co. 1, lett c) del DLgs 36/2023);
- veniva preso atto che la scelta degli operatori avverrà tramite selezione mirata su ditte attestanti la possessione delle seguenti Categorie SOA, come già riportato dai rispettivi capitolati speciali d'appalto come di seguito riportate:

	IMPORTO LAVORI	CATEGORIA
Lotto 1 – Rete sentieristica e percorsi Mountain bike	€ 62.484,14 di cui € 1.914,51 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso	OG13 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Lotto 2 - Pista parapendio e sistemazione aree accessorie	€ 97.953,96 di cui € 1.914,51 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso	OG13 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Lotto 3 - Parete arrampicata	€ 88.799,93 di cui € 6.546,51 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;	OS21 ANCORAGGI

Vista la D.D. n. 1172 del 16/04/2026 nella quale si è provveduto ad aggiudicare l'appalto relativo ai Lavori del Lotto 2 – Pista parapendio ed interventi puntuali a favore della ditta Cricchi Costruzioni srl, con sede in Via Salaria km 94,900, Borgo Velino (RI), P.iva 00919170571, provvedendo contempo all'aggiornamento del corrispettivo QTE nelle seguenti modalità:

<u>L2 - PARAPENDIO ED INTERVENTI PUNTUALI</u>		TOTALI IVA ESCLUSA	TOTALI IVA INCLUSA
a. spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni/servizi			
a1. Lavori (corpo/misura) di cui:			
a1.1. Lavori da computo (IVA 10,00%)	€ 57.382,66	€ 63.120,92	
a1.2. Preventivo binocolo n. 2.1 (IVA 22,00%)	€ 2.893,42	€ 3.529,97	
a1.3. Preventivo carrozzina elettrica (IVA 4,00%)	€ 20.707,87	€ 21.536,19	
a1.4. Preventivo stazione meteo n. 6.1 (IVA 22,00%)	€ 2.887,30	€ 3.522,51	
a2. Costi sicurezza	€ 1.914,51	€ 2.105,96	
a3. Oneri Sicurezza	-	-	
Tot. Voce a = a1+a2+a3+a4	€ 85.785,76	€ 93.815,55	
b. spese per pubblicazione bandi di gara			
Tot. Voce b.	€ 35,00	€ 35,00	

c. spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;		
	Tot. Voce c.	€ 300,00
		€ 300,00
d. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, incentivi per funzioni		
d.1. Progettazione PFTE rafforzato	€ 2.771,77	€ 3.516,82
d.2. Archeologo	€ 1.000,00	€ 1.268,80
d.3. Progettazione Definitiva/esecutiva + Direzione Lavori + CSE	€ 13.089,09	€ 16.607,44
d.4. Funzioni incentivanti Ex art. 113 (PFTE rafforzato) - 1,6%	€ 52,27	€ 52,27
d.5 Funzioni incentivanti Ex Art. 113 (Progett. Def. + DL) - 1,6%	€ 147,78	€ 147,78
d.5. Funzioni incentivanti Ex art. 113 (Lavori) - 1,6%	€ 799,30	€ 799,30
	Tot. Voce d.	€ 17.860,21
		€ 22.392,41
e. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);		
	Tot. Voce e.	€ 14.693,09
		€ 16.162,40
f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;		
	Tot. Voce f.	€ 909,09
		€ 1.109,09
g. spese per la realizzazione di attività, servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi, manifestazioni, comprese le spese per l'affitto di spazi e locali in cui si svolgono le iniziative programmate, per l'allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, per la direzione artistica e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti, ecc.;		
	Tot. Voce g.	€ 0,00
		€ 0,00
h. spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche, attività di accompagnamento		
	Tot. Voce h.	€ 0,00
		€ 0,00
i. costi per l'avvio della gestione di attività e servizi		
	Tot. Voce i.	€ 0,00
		€ 0,00
j. costi di promozione e comunicazione		
	Tot. Voce j.	€ 0,00
		€ 0,00
k. Economia Ribasso PFTE rafforzato		
	Tot. Voce k.	€ 494,90
		€ 627,93
l. Economia Ribasso Progettazione Esecutiva + DL		
	Tot. Voce k.	€ 105,56
		€ 133,94
l. Economia Ribasso LAVORI		
	Tot. Voce k.	€ 12.168,20
		€ 13.305,39
TOTALI = Tot. a + Tot. b + Tot. c + Tot. d + Tot. e + Tot. f + Tot. g + Tot. h + Tot. i + Tot. j + Tot. k =		
	€ 132.351,81	€ 147.881,71

Visto

- il Verbale di consegna anticipata dell'appalto, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.lgs 36/2023, di cui al Prot. 63884_2026, sottoscritto dal RUP e la Ditta esecutrice Cricchi Costruzioni srl;
- il Verbale di consegna lavori (ai sensi dell'art. 3 co. 2 e 8 del Dlgs 36/2023) di cui al Prot. 65742_2026, dalla quale la Direzione Lavori ha proceduto alla consegna dei Lavori con decorrenza 27/04/2026;

Considerato che il sito oggetto dell'installazione della Casetta abile al rimessaggio bici, non è disponibile nelle tempistiche dettate dalla Regione Umbria con la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 3655 del 17/04/2026, pertanto, ai fine del perseguimento del *Principio del Risultato*, di cui all'art. 1 del D.Lgs 36/2023, si è reso necessario valutare altra progettuale al fine della conclusione dell'intervento nelle tempistiche PNRR;

Considerato che, a seguito della valutazione di soluzioni allocative alternative per la Casetta in aree limitrofe a quella originariamente prevista, si è optato per il posizionamento della stessa in sostituzione del preesistente manufatto collabente di proprietà del Comune di Terni, situato presso l'area dell'Ex tiro a volo, nei pressi del Rifugio S. Erasmo;

Considerato che il ricollocamento della struttura nella posizione individuata permetterà di:

- riqualificare il territorio: l'intervento consentirà il recupero e la valorizzazione di una porzione di area attualmente in stato di degrado e abbandono;
- ottimizzare i costi di realizzazione: la nuova posizione favorisce un'importante economia di scala sulle lavorazioni necessarie, riducendo le spese complessive per l'esecuzione dell'opera in programma;

- garantire la sostenibilità ambientale: l'impatto paesaggistico e ambientale risulterà nullo, poiché la nuova struttura manterrà dimensioni, altezze e caratteristiche volumetriche analoghe a quelle preesistenti;

Considerato oltremodo che

- nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni progettuali originarie, le quali rappresentano migliorie rispetto alle prestazioni originarie di forniture quali il binocolo e la stazione meteo, oltre ad altre modeste modifiche delle lavorazioni che hanno consentito una più rapida esecuzione dei lavori stessi;
- per quanto concerne le forniture per disabili (punto a.1.3), a causa di incompatibilità inerenti il rispetto delle tempistiche dell'appalto, ai fini della salvaguardia del principio del risultato (ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 36/2023) sarà la SA a provvedere autonomamente al reperimento delle stesse, scomputando quanto previsto nell'importo lavori;

Considerato che con nota Prot. n. 83562_2026 la Direzione Lavori ha trasmesso la **Perizia di variante in diminuzione**, sottoscritta dalla DL e dalla ditta appaltatrice, comprendente i seguenti elaborati:

- ☐ 2640_LOTTO2 Perizia di variante in riduzione
- ☐ 2640_LOTTO2 Quadro di raffronto Perizia di variante in riduzione
- ☐ 2640_LOTTO2 Quadro economico Perizia di variante in riduzione
- ☐ Analisi dei prezzi interventi puntuali.pdf.p7m
- ☐ atto sottomissione_Int.9 lotto 2.pdf.p7m
- ☐ prot.90-26_2640_Comune Terni PNRR PERIZIA VARIANTE LOTTO2
- ☐ relazione variante

Considerato che, come sottoscritto nel Disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs 36/2023, *“Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste”*;

Visto il comma 1 dell'art. 120 del DLgs 36/2023;

Visto l'atto di sottomissione, ai soli fini dell'approvazione dei nuovi prezzi, firmato dall'impresa appaltatrice e la DL, di cui al Prot. n. 83568_2026 e sottoscritto dal RUP - Dirigente in data 29/05/2026;

Dato atto che l'impegno economico relativo all'affidamento dell'appalto dei Lavori del Lotto 2 – Pista parapendio ed interventi puntuali a favore della Ditta Cricchi Costruzioni srl è il seguente:

- Impegno 7208/2026 cap 2030 cc 220 importo € 93.815,55 dd 11/2/2026;

Atteso che, si è reso necessario:

- disporre una rimodulazione dell'importo contrattuale ricondotta alla fattispecie prevista dall'art 120 c. 1 lett. c del D.Lgs 36/2023, la quale comporta una modifica in riduzione del contratto, senza alterarne la natura complessiva, con un nuovo importo contrattuale pari a € 78.166,59 oltre IVA per un totale di € 86.839,00;
- procedere alla revisione del contratto di appalto relativo al servizio della Direzione Lavori e Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione, di cui al prot. n. 178766 del 06/11/2025, mediante sottoscrizione di atto aggiuntivo, che preveda un aumento pari ad € 2.385,89 oltre oneri ed Iva;

Considerato che è necessario provvedere all'aggiornamento del QTE dell'intervento, evidenziando che:

- la somma sottratta al vecchio importo contrattuale viene conteggiata all'interno della voce *e.imprevisti*;
- viene inserita la voce *d.3a Direzione Lavori + CSE_Variante*

pertanto il QTE viene rimodulato nelle seguenti modalità:

<u>L2 - PARAPENDIO ED INTERVENTI PUNTUALI</u>		TOTALI IVA ESCLUSA	TOTALI IVA INCLUSA
a. spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni/servizi			
	a1. Lavori (corpo/misura) di cui:		
	a.1.1. Lavori da computo (IVA 10,00%)	€ 69.120,80	€ 76.032,88
	a.1.2. Preventivo binocolo n. 2.1 (IVA 22,00%)	€ 3.490,16	€ 4.258,00
	a.1.4. Preventivo stazione meteo n. 6.1 (IVA 22,00%)	€ 3.641,12	€ 4.442,17
	a.2. Costi sicurezza	€ 1.914,51	€ 2.105,96
	a.3. Oneri Sicurezza	-	-
Tot. Voce a = a1+a2+a3+a4		€ 78.166,59	€ 86.839,00
b. spese per pubblicazione bandi di gara			
Tot. Voce b.		€ 35,00	€ 35,00
c. spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;			
Tot. Voce c.		€ 300,00	€ 300,00
d. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, incentivi per funzioni			
	d.1. Progettazione PFTE rafforzato	€	€ 3.516,82
	d.2. Archeologo	€ 1.000,00	€ 1.268,80
	d.3. Progettazione Definitiva/esecutiva + Direzione Lavori + CSE	€ 13.089,09	€ 16.607,44
	d.3a. Direzione Lavori + CSE_VARIANTE	€ 2.385,89	€ 3.056,33
	d.4. Funzioni incentivanti Ex art. 113 (PFTE rafforzato) - 1,6%	€ 52,27	€ 52,27
	d.5 Funzioni incentivanti Ex Art. 113 (Progett. Def. + DL) - 1,6%	€ 147,78	€ 147,78
	d.5. Funzioni incentivanti Ex art. 113 (Lavori) - 1,6%	€ 799,30	€ 799,30
Tot. Voce d.		€ 20.246,10	€ 25.448,73
e. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);			
Tot. Voce e.		€ 19.289,94	€ 21.218,94
f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;			
Tot. Voce f.		€ 909,09	€ 1.109,09
g. spese per la realizzazione di attività, servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi, manifestazioni, comprese le spese per l'affitto di spazi e locali in cui si svolgono le iniziative programmate, per l'allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, per la direzione artistica e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti, ecc.;			
Tot. Voce g.		€ 0,00	€ 0,00
h. spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche, attività di accompagnamento			
Tot. Voce h.		€ 0,00	€ 0,00
i. costi per l'avvio della gestione di attività e servizi			
Tot. Voce i.		€ 0,00	€ 0,00
j. costi di promozione e comunicazione			
Tot. Voce j.		€ 0,00	€ 0,00
k. Economia Ribasso PFTE rafforzato			
Tot. Voce k.		€ 494,90	€ 627,93
l. Economia Ribasso Progettazione Esecutiva + DL			
Tot. Voce k.		€ 105,56	€ 133,94
l. Economia Ribasso LAVORI			
Tot. Voce k.		€ 11.062,80	€ 12.169,08
TOTALI = Tot. a + Tot. b + Tot. c + Tot. d + Tot. e + Tot. f + Tot. g + Tot. h + Tot. i + Tot. j + Tot. k =		€ 130.609,97	€ 147.881,71

Preso atto che le modifiche contrattuali cui sopra possono essere ricondotte alla fattispecie prevista dall'art. 120 c. 1 lett. c del D.Lgs 36/2023 e non altera la natura complessiva del contratto stesso;

Visto che le spese trovano copertura finanziaria per ogni intervento secondo il crono-programma sopra sintetizzato al cap. 020300220 "PNRR M1C3 INT.2.1- CESI PORTA DELL'UMBRIA - LAVORI - CUP F47B22000040004" P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto, di cui al D.Lgs. 36/2023 è il Dott. Federico Nannurelli.

Dato atto che il sottoscritto Dirigente e RUP dell'intervento ha dichiarato l'insussistenza di conflitti d'interesse in ordine all'intervento.

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto l'art. 1 comma 32 L. 190/2012.

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/00.

Visto l'Art. 107 D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di prendere atto che il sito oggetto dell'installazione della nuova struttura abile al rimessaggio bici non è disponibile nelle tempistiche dettate dalla Regione Umbria di cui alla D.D. Regione Umbria n. 3655 del 17/04/2026;
- 3) Di prendere atto della necessità di provvedere ad una sistemazione alternativa tale da permettere la conclusione dell'intervento, al fine del perseguimento del *Principio del Risultato* (art. 1 del D.Lgs 36/2023);
- 4) Di dare atto che, a seguito della valutazione di soluzioni allocative alternative per la Casetta in aree limitrofe a quella originariamente prevista, si è optato per il posizionamento della stessa in sostituzione del preesistente manufatto collabente di proprietà del Comune di Terni situato presso l'area dell'Ex tiro a volo, nei pressi del Rifugio S. Erasmo;
- 5) Di dare atto che il ricollocamento della struttura nella posizione individuata permetterà di:
 - ☐ riqualificare il territorio: l'intervento consentirà il recupero e la valorizzazione di una porzione di area attualmente in stato di degrado e abbandono;
 - ☐ ottimizzare i costi di realizzazione: la nuova posizione favorisce un'importante economia di scala sulle lavorazioni necessarie, riducendo le spese complessive per l'esecuzione dell'opera in programma;
 - ☐ garantire la sostenibilità ambientale: l'impatto paesaggistico e ambientale risulterà nullo, poiché la nuova struttura manterrà dimensioni, altezze e caratteristiche volumetriche analoghe a quelle preesistenti;
- 6) Di prendere atto che
 - ☐ nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni progettuali originarie, le quali rappresentano migliorie rispetto alle prestazioni originarie di forniture quali: il binocolo e la stazione meteo, oltre ad altre modeste modifiche delle lavorazioni che hanno consentito una più rapida esecuzione dei lavori stessi;
 - ☐ per quanto concerne le forniture per disabili (punto a.1.3), a causa di incompatibilità con il rispetto delle tempistiche dell'appalto, ai fini della salvaguardia del principio del risultato (ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 36/2023) sarà la SA a provvedere autonomamente al reperimento delle stesse, scomputando quanto previsto nell'importo lavori;
- 7) Di prendere atto che con nota 83562_2026, la Direzione Lavori ha trasmesso la Perizia di variante in diminuzione, sottoscritta dalla DL e dalla ditta appaltatrice, comprendente i seguenti elaborati:
 - ☐ 2640_LOTTO2 Perizia di variante in riduzione
 - ☐ 2640_LOTTO2 Quadro di raffronto Perizia di variante in riduzione
 - ☐ 2640_LOTTO2 Quadro economico Perizia di variante in riduzione
 - ☐ Analisi dei prezzi interventi puntuali.pdf.p7m
 - ☐ atto sottomissione_Int.9 lotto 2.pdf.p7m
 - ☐ prot.90-26_2640_Comune Terni PNRR PERIZIA VARIANTE LOTTO2
 - ☐ relazione variante
- 8) **Di prendere atto che**, come sottoscritto nel Disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs 36/2023, che *“Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle*

condizioni originariamente previste”, pertanto che è possibile procedere alla rimodulazione dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett c) del D.Lgs 36/2023;

- 9) Di prendere atto dell’atto di sottomissione, sottoscritto dal RUP, dall’impresa appaltatrice e dalla DL, parte integrante della Perizia di variante in diminuzione, di cui al Prot. n. 83568_2026;
- 10) Di prendere atto che, per effetto della perizia di variante in diminuzione di cui al punto 6), l'importo contrattuale ha subito una riduzione, rideterminandosi in complessivi € 78.166,59 oltre IVA per un totale di € 86.839,00;
- 11) Di ridurre l’imp. 7208/2026 cap 2030 cc 220 (D.D. n. 1172/2026) da € 93.815,55 a € 86.839,00;
- 12) Di prendere atto che a seguito della perizia di variante è necessario procedere alla revisione del contratto di appalto prot. n. 178766 del 06/11/2025 mediante sottoscrizione di atto aggiuntivo dell’importo spettante alla Direzione Lavori e Coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione che preveda un aumento pari ad € 2.385,89 oltre oneri ed Iva;
- 13) Di provvedere ad aggiornare il QTE dell’intervento, specificando che
 - la somma sottratta al vecchio importo contrattuale viene conteggiata all’interno della voce *e.imprevisti*;
 - viene inserita la voce *d.3a Direzione Lavori + CSE_Variante*

pertanto il QTE viene rimodulato e approvato nelle seguenti modalità:

<u>L2 - PARAPENDIO ED INTERVENTI PUNTUALI</u>		TOTALI IVA ESCLUSA	TOTALI IVA INCLUSA
a. spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni/servizi			
	a1. Lavori (corpo/misura) di cui:		
	a.1.1. Lavori da computo (IVA 10,00%)	€ 69.120,80	€ 76.032,88
	a.1.2. Preventivo binocolo n. 2.1 (IVA 22,00%)	€ 3.490,16	€ 4.258,00
	a.1.4. Preventivo stazione meteo n. 6.1 (IVA 22,00%)	€ 3.641,12	€ 4.442,17
	a.2. Costi sicurezza	€ 1.914,51	€ 2.105,96
	a.3. Oneri Sicurezza	-	-
Tot. Voce a = a1+a2+a3+a4		€ 78.166,59	€ 86.839,00
b. spese per pubblicazione bandi di gara			
Tot. Voce b.		€ 35,00	€ 35,00
c. spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;			
Tot. Voce c.		€ 300,00	€ 300,00
d. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, incentivi per funzioni			
	d.1. Progettazione PFTE rafforzato	€	€ 3.516,82
	d.2. Archeologo	€ 1.000,00	€ 1.268,80
	d.3. Progettazione Definitiva/esecutiva + Direzione Lavori + CSE	€ 13.089,09	€ 16.607,44
	d.3a. Direzione Lavori + CSE VARIANTE	€ 2.385,89	€ 3.056,33
	d.4. Funzioni incentivanti Ex art. 113 (PFTE rafforzato) - 1,6%	€ 52,27	€ 52,27
	d.5 Funzioni incentivanti Ex Art. 113 (Progett. Def. + DL) - 1,6%	€ 147,78	€ 147,78
	d.5. Funzioni incentivanti Ex art. 113 (Lavori) - 1,6%	€ 799,30	€ 799,30
Tot. Voce d.		€ 20.246,10	€ 25.448,73
e. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);			
Tot. Voce e.		€ 19.289,94	€ 21.218,94
f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;			
Tot. Voce f.		€ 909,09	€ 1.109,09
g. spese per la realizzazione di attività, servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi, manifestazioni, comprese le spese per l'affitto di spazi e locali in cui si svolgono le iniziative programmate, per l'allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, per la direzione artistica e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti, ecc.;			
Tot. Voce g.		€ 0,00	€ 0,00
h. spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche, attività di accompagnamento			
Tot. Voce h.		€ 0,00	€ 0,00
i. costi per l'avvio della gestione di attività e servizi			
Tot. Voce i.		€ 0,00	€ 0,00
j. costi di promozione e comunicazione			
Tot. Voce j.		€ 0,00	€ 0,00
k. Economia Ribasso PFTE rafforzato			
Tot. Voce k.		€ 494,90	€ 627,93
l. Economia Ribasso Progettazione Esecutiva + DL			

	Tot. Voce k.	€ 105,56	€ 133,94
I. Economia Ribasso LAVORI			
	Tot. Voce k.	€ 11.062,80	€ 12.169,08
TOTALI = Tot. a + Tot. b + Tot. c + Tot. d + Tot. e + Tot. f + Tot. g + Tot. h + Tot. i + Tot. j + Tot. k =		€ 130.609,97	€ 147.881,71

- 14) Per effetto della Variante, di sub-impegnare ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, per gli importi di cui alle lettere "d.3a" relativa alla componente DL per la variante come segue:

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art.	020300220	Descrizione	PNRR M1C3 INT.2.1- CESI PORTA DELL'UMBRIA -LAVORI-CUP F47B22000040004		
Miss./Progr.	01.06	PdC finanz.	P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	Spesa non ricorr.	no
Centro di costo	0220			Compet. Econ.	2026
CIG	B8342D61A3			CUP	F47B22000040004
Creditore	EPTA CONSULT, con sede nel Comune di La Spezia, Via Giacomo Doria n. 74 CF e P.Iva: 00256450115				
Causale	NEXT GENERATION EU - PNRR MIC3 - PROGETTO PILOTA CESI PORTA DELL'UMBRIA E DELLE MERAVIGLIE - LINEA DI AZIONE 5 – INT. N. 9 - LOTTO 1 - RETE SENTIERISTICA - PERCORSI MOUNTAIN BIKE - LOTTO 2 - PISTA PARAPENDIO ED INTERVENTI PUNTUALI - LOTTO 3 - PARETE ARRAMPICATA – Impegno di Variante per Direzione Lavori e CSE				
Modalità finan.	CONTRIBUTI PNRR M1C3I2.1			Finanz. da FPV	no
Impegno PADRE N. 993/2023	vedi allegato (rif. Acc. N. 3343/2022)	Importo	€ 3.056,33	Frazionabile in 12	no

- 15) Di dare atto che le spese trovano copertura finanziaria per ogni intervento secondo il crono-programma sopra sintetizzato al cap. 020300220 "PNRR M1C3 INT.2.1- CESI PORTA DELL'UMBRIA - LAVORI - CUP F47B22000040004" P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.;
- 16) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 17) Di dare atto delle schede n. 2, n. 5, n. 12 e n. 18 dell'Allegato A "Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", della Circolare n. 33 del 13/10/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in riferimento all'intervento in oggetto PNRR M1C3 - Intervento 2.1 - Attrattività dei borghi storici;
- 18) Di dare atto che il sottoscritto Dirigente e RUP dell'intervento ha dichiarato l'insussistenza di conflitti d'interesse in ordine all'intervento (Dsan);
- 19) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 20) Di dare atto che il sottoscritto Dirigente e RUP dell'intervento ha dichiarato l'insussistenza di conflitti d'interesse in ordine all'intervento;

- 21) Di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi dell'art. 183 c.8, del TUEL;
- 22) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 23) Di dare atto che il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica e di formazione di bilancio;
- 24) Di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Dott. Federico Nannurelli.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il sottoscritto Dirigente dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, e attesta la legittimità e la correttezza amministrativa.

(Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.)

Il Dirigente
NANNURELLI FEDERICO



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1689 del 29/05/2026

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M1C3 – INVESTIMENTO 2.1 – ATTRATTIVITA' DEI BORGHİ STORICI. PROGETTO PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHİ A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI. CESI, PORTA DELL'UMBRIA E DELLE MERAVIGLIE. OPEN DOORS FOR OUTDOOR. LINEA DI AZIONE N. 5

INT. N. 9 - LOTTO 1 - RETE SENTIERISTICA - PERCORSI MOUNTAIN BIKE - LOTTO 2 - PISTA PARAPENDIO ED INTERVENTI PUNTUALI - LOTTO 3 - PARETE ARRAMPICATA

LOTTO 2 - PISTA PARAPENDIO ED INTERVENTI PUNTUALI - PERIZIA DI VARIANTE IN RIDUZIONE INERENTE I LAVORI

COMPONENTE LAVORI CIG BAB5AAAC3A - – RIDUZIONE DELL'IMP. 7208/2026

COMPONENTE DL E CSE CIG B8342D61A3 - IMPEGNO DI SPESA PER DIREZIONE LAVORI - CUP F47B22000040004

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile FAVOREVOLE

ELENCO DEGLI IMPEGNI / ACCERTAMENTI

Tipo	Numero	Anno	Capitolo	Importo
U	7561	2026	01062.02.020300220	3.056,33

U	993	2023	01062.02.020300220	6.976,55
U	7208	2026	01062.02.020300220	-6.976,55

La Dirigente
Marcucci Grazia